



Regione Emilia-Romagna

ASSESSORATO MONTAGNA, AREE INTERNE,
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, PARI OPPORTUNITÀ



**Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna**



SCHEDA DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

- ☐ FASE PRESENTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
- ☐ FASE AFFIDAMENTO LAVORI E ACQUISIZIONE/FORNITURA DI BENI E SERVIZI
- ☐ FASE VARIANTE DELL'INTERVENTO
- ☒ FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

ENTE	
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale	
TITOLO DELL'INTERVENTO: INTERVENTI DI CONSERVAZIONE HABITAT E SUOLI SUPRA - SILVATICI NEI DEMANI REGIONALI	
CODICE IDENTIFICATIVO DELL'INTERVENTO: ECEN_PI21-23_8	

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	D83D21004270007
---------------------------------	-----------------

Estremi atto di approvazione del progetto esecutivo: <i>Delibera del Comitato Esecutivo n. 45 del 29/06/2022</i>
Estremi atto/i di aggiudicazione: <i>Determinazione n. 246 del 29/11/2021 e Determinazione n. 193 del 22/08/2023</i>

INFORMAZIONI GENERALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Gabriele Mordini, sede op. Pievepelago Via Tamburù n. 8

gabriele.mordini@parchiemiliacentrale.it

tel. 0536/72134

ENTE PROPRIETARIO

(PER SPESE DI INVESTIMENTO)

Regione Emilia - Romagna

COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO €uro

(comprensivo di IVA)

122.699,43

CONTRIBUTO CONCESSO DALLA RER €uro

64.000,00

ULTERIORI FINANZIAMENTI OTTENUTI €uro

DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: Det. 246 del 29/11/2021 e Det. 193 del 22/08/2023

(Estremi atto/i di approvazione dell'Ente attuatore)

DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO 26/01/2022 (incarico progettazione e dl) e 08/01/2024 (lavori)

DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ESECUZIONE CONTRATTO 28/08/2023

DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITÀ 28/08/2023

EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITÀ

(esplicitare la motivazione)

DATA ULTIMAZIONE INTERVENTO (*)

DA CRONOPROGRAMMA 31/12/2025

EFFETTIVA 19/12/2025

(*) La conclusione degli interventi è da intendersi in termini tecnico-amministrativi ed economico-finanziari, cioè come conclusione dei lavori e delle attività connesse, collaudi o CRE, conclusione procedure di esproprio, ecc.

COSTI DELL'INTERVENTO

N.B. Nel caso in cui l'intervento venga realizzato mediante l'aggiudicazione di più gare, compilare il quadro economico relativo all'intero intervento e il quadro economico per ogni singolo lotto.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (*)						
		Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE	RIFERIMENTI AI TITOLI GIUSTIFICATIVI DELLA SPESA <u>allegati al presente rendiconto.</u>
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	(Indicare, per ogni singola voce di spesa, il tipo di documento, numero e data dello stesso, il fornitore e/o causale)
A	Lavori/Acquisto di beni e attrezzature					
A.1	Lavori	86.937,57	84.370,81	84.347,44	84.347,44	Fattura n. 1/2026-2 del 16/01/2026 - FORESTALE ACQUE CHIARE SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN FORESTALE ACQUE CHIARE SOC. COOP. con sede in VIA RADICI 43, 41027 Pievepelago (Mo), P.IVA IT03467480368
A.2	Acquisto di beni e attrezzature					
A.3	Acquisto di aree					
	Totale lavori/acquisto di beni e attrezzature	86.937,57	84.370,81	84.347,44	84.347,44	Fattura n. 1/2026-2 del 16/01/2026 - FORESTALE ACQUE CHIARE SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN FORESTALE ACQUE CHIARE SOC. COOP. con sede in VIA RADICI 43, 41027 Pievepelago (Mo), P.IVA IT03467480368
A.4	IVA totale di cui:					
A.4.1	IVA sui lavori (10%)					
A.4.2	IVA sui lavori (22%)	19.126,27	18.561,58	18.556,44	18.556,44	Fattura n. 1/2026-2 del 16/01/2026 - FORESTALE ACQUE CHIARE SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN FORESTALE ACQUE CHIARE SOC. COOP. con sede in VIA RADICI 43, 41027 Pievepelago (Mo), P.IVA IT03467480368
A.4.3	IVA sugli acquisti (...%)					

Totale A		106.063,84	102.932,39	102.903,88	102.903,88	Fattura n. 1/2026-2 del 16/01/2026 - FORESTALE ACQUE CHIARE SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN FORESTALE ACQUE CHIARE SOC. COOP. con sede in VIA RADICI 43, 41027 Pievepelago (Mo), P.IVA IT03467480368
B	Somme a disposizione di cui:					
B.1	Rilievi, accertamenti ed indagini					
B.2	Allacciamenti a pubblici servizi					
B.3	Noli					
B.4	Spese divulgazione e comunicazione					
B.5	Imprevisti	1.751,16	1.751,16	462,72	0,00	
B.6	Spese tecniche e di pubblicità					
B.6.1	Compenso per incarico esterno (IMPORTO AL NETTO DELL'IVA)	11.220,00	11.000,00	12.056,10	12.056,10	Fattura n. 2/6/2026 del 30/01/2026 e n. 2/13/2026 del 16/02/2026 - STUDIO SILVA S.R.L. con sede in Bologna (BO) VIA MAZZINI n. 9/2, cap. 40137 Codice fiscale: 02780350365, Partita IVA: 02780350365
B.6.2	Compenso incentivante (Art. 113, comma 2 e 3, D. Lgs. 50/2016)	1.196,03	1.196,03	1.196,03	1.196,03	Determina n. 97 del 20/04/2026
B.6.3	IVA su spese tecniche voce B.6.1. (22%)	2.468,40	2.420,00	2.652,34	2.652,34	Fattura n. 2/6/2026 del 30/01/2026 e n. 2/13/2026 del 16/02/2026 - STUDIO SILVA S.R.L. con sede in Bologna (BO) VIA MAZZINI n. 9/2, cap. 40137 Codice fiscale: 02780350365, Partita IVA: 02780350365
Totale B		16.635,59	16.367,19	16.367,19	15.904,47	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		122.699,43	119.299,58	119.271,07	118.808,35	
FINANZIAMENTO REGIONALE		64.000,00	62.226,66	62.211,79	61.970,44	
FINANZIAMENTO SOGGETTO BENEFICIARIO		58.699,43	57.072,92	57.059,28	56.837,91	
TOTALE COMPLESSIVO		122.699,43	119.299,58	119.271,07	118.808,35	
PERCENTUALE FINANZIAMENTO REGIONALE		52,16%	52,16%	52,16%	52,16%	

(*) Importi espressi in Euro

CRONOPROGRAMMA FASI DI REALIZZAZIONE INTERVENTO

Indicare il cronoprogramma originario o ultimo aggiornato e validato da Regione Emilia-Romagna

FASI	2021				2022				2023				2024				2025			
Progettazione esecutiva		x	x																	
Pubblicazione bando-Affidamento lavori/servizi - Stipula contratto									x	x	x									
Esecuzione												x	x	x	x	x	x	x	x	x
Collaudo/certificato di regolare esecuzione/conformità																				x

Compilare solo se ci sono scostamenti, se non viene confermato l'iniziale cronoprogramma indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica

FASI	2021				2022				2023				2024				2025			
Progettazione esecutiva																				
Pubblicazione bando-Affidamento lavori/servizi - Stipula contratto																				
Esecuzione																				
Collaudo/certificato di regolare esecuzione/conformità																				

CRONOPROGRAMMA ATTUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'INTERVENTO (*)

COSTO DELL'INTERVENTO	CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE di attuazione economico-finanziaria				
	2021	2022	2023	2024	2025
€ 118.808,35		€ 9.100,00			€ 109.708,35
CONTRIBUTO REGIONALE	2021	2022	2023		
€ 61.970,44		€ 8.600,00			€ 53.370,44

(*) Importi espressi in Euro

DICHIARAZIONE DEL REGIME DI TRATTAMENTO I.V.A.

Si certifica che per il soggetto beneficiario l'I.V.A. relativa al quadro economico dell'intervento è un costo:

☐

detraibile

(in tal caso l'I.V.A. non potrà essere ritenuta ammissibile all'interno dei costi dell'intervento)



non detraibile

(in tal caso l'I.V.A. potrà essere ritenuta ammissibile all'interno dei costi dell'intervento)

*(Firma del Legale Rappresentante o
del Responsabile del Procedimento)*