

PROGRAMMA INVESTIMENTI PER LE
AREE PROTETTE 2021-2023
PROGETTO ECEN_PI21-23_8

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE
HABITAT E SUOLI SUPRA - SILVATICI
NEI DEMANI REGIONALI (ECEN_08)
CUP D83D21004270007

Relazione stato di attuazione finale

Oggetto INTERVENTI DI CONSERVAZIONE HABITAT E SUOLI SUPRA - SILVATICI NEI DEMANI REGIONALI

Il sottoscritto GABRIELE MORDINI, responsabile del Servizio Tecnico-manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione del Patrimonio e Demanio Forestale dell'Ente, in qualità di responsabile del procedimento di cui all'oggetto ai sensi della L. 241/1990 e smi (rif. Det. Dir. 122 del 29/06/2021):

VISTE le seguenti deliberazioni del Comitato Esecutivo dell'Ente:

- n. 51 del 24/09/2021, esecutiva a norma di legge, avente per oggetto *"Variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2021/2023 e utilizzo avanzo di amministrazione"*;
- n. 49 del 26/07/2021, esecutiva a norma di legge, avente per oggetto *"Programma regionale di Investimenti per le Aree Protette 2021-2023 - Approvazione revisione delle schede di candidatura degli interventi su richiesta della Regione Emilia-Romagna per ricalcolo correttivo in parallelo ai relativi cronoprogrammi - Ratifica decreto del Presidente n. 3/2021"*;

RICORDATO che la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 465 del 06/04/2021 ha approvato il nuovo Programma di Investimenti per i parchi e le Aree Protette, e le relative Linee guida, per il triennio 2021-2023;

CHE con la Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna Num. 15010 del 09/08/2021 è stato finanziato il progetto in oggetto, il cui importo complessivo e omnicomprensivo è pari ad € 120.000,00 di cui € 64.000,00 di finanziamento regionale ed € 56.000,00 a carico dell'Ente;

RICHIAMATA la determinazione n. 233 del 16/11/2021 con la quale veniva attivata la procedura di scelta del contraente per il servizio di progettazione e direzione lavori, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 N. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) così come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 246 del 29/11/2021 con cui si procedeva con l'affidamento dei servizi tecnico-professionali progettazione esecutiva e direzione lavori afferenti progetto in oggetto a seguito di procedura telematica SatER n. PI359515-21 STUDIOSILVA S.R.L. con sede in Bologna (BO) VIA MAZZINI n. 9/2, cap. 40137 Codice fiscale: 02780350365, Partita IVA: 02780350365, che ha offerto il ribasso percentuale del 0,38794% (zerovirgolatrentottomilasettecentonovantaquattroper cento) che applicato alla base d'asta

definisce un importo contrattuale di € 11.000,00, al lordo degli oneri di Cassa professionale (se dovuti) ed al netto dell'IVA di legge (22%) pari a € 2.420,00 per complessivi € 13.420,00.

RICHIAMATO il contratto stipulato in data 26/01/2022 per il servizio tecnico-professionali progettazione esecutiva e direzione lavori, Repertorio interno contratti n. 1/2022.

VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo n. 45 del 29/06/2022 di approvazione del progetto esecutivo a titolo "*Interventi di conservazione habitat e suoli supra - silvatici nei demani regionali*", confermandone l'importo complessivo in € 120.000,00 di cui € 64.000,00 di finanziamento regionale ed € 56.000,00 a carico dell'Ente.

RICHIAMATA la determinazione del Direttore dell'Ente n. 148 del 05/07/2022 che, in relazione alla base d'asta di € 84.944,93 individuava il gruppo di lavori e le quote per gli incentivi tecnici ammontanti complessivamente ad € 1.196,03.

RICHIAMATA la determinazione del Direttore dell'Ente n. 172 del 03/08/2022 di liquidazione allo STUDIO SILVA S.R.L. con sede in Bologna (BO) VIA MAZZINI n. 9/2, cap. 40137 Codice fiscale: 02780350365, Partita IVA: 02780350365 della somma di € 6.710,00 (al lordo degli oneri previdenziali ed oneri Iva), come saldo del primo acconto relativo alla progettazione, per il successivo servizio di Direzione dei Lavori e gli adempimenti in materia di sicurezza relativi al progetto ad oggetto "*Interventi di conservazione habitat e suoli supra - silvatici nei demani regionali*".

RICHIAMATA la determinazione del Direttore dell'Ente n. 233 del 27/10/2022 con la quale si procedeva ad una nuova approvazione del progetto esecutivo a seguito del fatto che in sede di istruttoria per la validazione del progetto da parte degli uffici preposti della Regione Emilia Romagna era stato chiesto di aggiornare l'elenco prezzi al nuovo prezziario regionale approvato con DGR n. 1288 del 27/07/2022 (pubblicata sul BURERT n. 235 del 30 luglio 2022), in attuazione al DL 50/2022 "aiuti" (convertito in Legge n. 91 del 15 luglio 22).

DATO ATTO che a seguito della revisione dei prezzi l'importo di complessivo del progetto è variato a € 122.699,43 di cui € 64.000,00 di finanziamento regionale ed € 58.699,43 a carico dell'Ente.

RICHIAMATA la determinazione del Direttore dell'Ente n. 273 del 02/12/2022 con la quale si procedeva all'approvazione delle correzioni alle schede di attuazione/fase presentazione progetto esecutivo relativamente ai progetti ECEN_PI21-23_6 (CUP D37H21004310002), ECEN_PI21-23_7 (CUP D69J21007170002), ECEN_PI21-23_8 (CUP D83D21004270007), a seguito della comunicazione via posta elettronica ordinaria del 25/11/2022 con la quale i competenti uffici regionali che avevano comunicato la rilevazione di alcuni errori materiali e non sostanziali nelle Schede di attuazione / Fase presentazione progetto esecutivo richiedendo contestualmente la trasmissione delle schede corrette.

RICHIAMATA la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia – Romagna, Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane - Area Biodiversità a titolo "Programma investimenti regionale da realizzare nelle aree protette – annualità 2021- 2023 – Validazione progetti esecutivi e proroga ECEN_06_08_09_11." agli atti dell'Ente Prot. 4289 del 21/12/2022 con la quale veniva validato il progetto esecutivo.

RICHIAMATA determinazione 143 del 29/06/2023 con la quale veniva stabilito che la procedura di scelta del contraente dovesse avvenire mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020 N. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) così come modificata dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, previa richiesta di preventivo ad almeno 3 operatori economici e che i lavori computati a corpo, dovessero essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sulla base d'asta.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 193 del 22/08/2023 con cui, a seguito di procedura telematica SatER n. PI249319-23, sono stati aggiudicati i lavori del progetto in oggetto a favore della FORESTALE ACQUE CHIARE SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN FORESTALE ACQUE CHIARE SOC. COOP. con sede in VIA RADICI 43, 41027 Pievepelago (Modena), P.IVA IT03467480368, che ha offerto il ribasso percentuale del 3,05% (trevirgolazero cinqueper cento) che applicato alla base d'asta di progetto definisce un importo contrattuale di € 84.370,81, di cui € 81.589,19 per lavori ed € 2.781,62 per oneri di sicurezza oltre l'IVA di legge (22%);

PRESO ATTO che è stato redatto e sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in pendenza di stipula del contratto in data 29/08/2023;

RICHIAMATO il contratto stipulato in data 09/01/2024, Repertorio interno contratti n. 4/2024.

CONSIDERATO che in fase esecutiva è emersa la necessità, segnalata dal Direttore dei lavori, di introdurre modifiche secondarie e integrazioni alle previsioni originarie di progetto per le ragioni, esplicitate dal medesimo Direttore dei lavori nella propria Relazione di Perizia con inserimento di modifiche non sostanziali, ma complementari alle opere previste in fase progettuale, consistenti in lavorazioni volte al miglioramento prestazionale delle opere previste in progetto;

RICHIAMATA determinazione 338 del 07/11/2025 di approvazione della perizia di variante del progetto "*Interventi di conservazione habitat e suoli supra - silvatici nei demani regionali*" ai sensi art. 106 comma 2 lett. a) e b) del D.lgs 50/2016 e contestuale approvazione della scheda di attuazione – fase variante dell'intervento.

RICHIAMATA la determinazione n° 23953 del 03/12/2025 del Responsabile del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane, ad oggetto "APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA PROGETTO ECEN 01 "PROGETTO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI MOTORIZZATI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO NELLA VALLE DELL'OSPITALE IN COMUNE DI FANANO (MO)" E PROGETTO ECEN 08 "INTERVENTI DI CONSERVAZIONE HABITAT E SUOLI SUPRASILVATICI NEI DEMANI REGIONALI" DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI 2021-2023.

VISTA la determinazione n. 11 del 05/02/2026 di approvazione dello stato finale dei lavori e liquidazione certificato di pagamento n°1 per lavori eseguiti, per un importo di € 84.347,44 oltre € 18.556,44 di oneri iva al 22% per un totale di € 102.903,88.

VISTA la documentazione consuntiva di contabilità predisposta dallo STUDIO SILVA S.R.L., composta dai seguenti documenti:

- Verbale di ultimazione lavori
- Conto finale
- Libretto delle misure n.1
- Registro di contabilità
- Stato di avanzamento n. 1/Stato finale
- Certificato di regolare esecuzione
- Sommario del registro di contabilità

VISTA la determinazione n. 34 del 25/02/2026 di liquidazione saldo competenze per servizio tecnico-professionali progettazione esecutiva e direzione lavori allo STUDIO SILVA S.R.L. con sede in Bologna (BO) VIA MAZZINI n. 9/2, cap. 40137 Codice fiscale: 02780350365, Partita IVA: 02780350365 per un importo di € 6.710,00 (al lordo degli oneri previdenziali di Cassa e da oneri iva) e € 1.288,44 (al lordo degli oneri previdenziali di Cassa e da oneri iva), per integrazione incarico redazione della perizia di variante, con la quale veniva inoltre approvato il Certificato di regolare esecuzione del servizio di progettazione esecutiva e successivo servizio di direzione dei lavori dell'intervento.

VISTA la determinazione del Direttore dell'Ente n. 97 del 20/04/2026 di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'ex art. 113 d.lgs. 50/2016, per un totale di € 1.196,03, di cui € 856,25 a titolo di incentivi per le funzioni tecniche, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge ed € 339,78 come quota destinata a favore della Amministrazione.

CONSTATATO che dalla documentazione consuntiva non si hanno avuti risparmi sulla parte dei lavori e che l'unico importo non speso rispetto alla scheda di approvazione del progetto esecutivo è quello afferente ai ribassi applicati nelle procedure di affidamento.

tutto ciò premesso

DICHIARA

PER quanto agli atti d'ufficio e rubricato in premessa il Progetto Ecen 08 in epigrafe si è concluso

nei tempi e nei modi previsti;

CHE il quadro riassuntivo delle spese effettivamente sostenute nell'ambito del progetto Ecen 08 "Interventi di conservazione habitat e suoli supra - silvatici nei demani regionali" è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO			
A	LAVORI		
A1	Lavori + oneri sicurezza	€	84.347,44
A	Per lavori sommano		€ 84.347,44
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
	SPESE GENERALI		
B1	Spese tecniche per progettazione e D.L.	€	12.056,10
B2	Incentivi ex Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	1.196,03
	Totale spese generali	€	13.252,13
	IVA		
B4	Onere fiscale sui lavori (IVA al 22% su A)	€	18.556,44
B5	Onere fiscale sulle spese Tecniche (IVA al 22% su B1)	€	2.652,34
	Totale IVA	€	21.208,78
B	A disposizione sommano		€ 34.460,91
A+B	TOTALE		€ 118.808,35

CHE il progetto si è quindi concluso con un risparmio complessivo di € 3.981,08 ottenuto a seguito dei ribassi d'asta delle procedure di affidamento e del mancato utilizzo degli imprevisti inseriti nel quadro economico;

CHE l'elenco degli atti d'ufficio e rubricato in premessa viene allegato alla presente come parte integrante e sostanziale e che gli stessi verranno approvati con apposito atto dirigenziale;

CHE l'attività relativa all'incarico professionale è stata eseguita conformemente a quanto previsto nella procedura di affidamento del servizio, come riportato nel Certificato di regolare esecuzione del servizio di progettazione esecutiva e successivo servizio di direzione dei lavori dell'intervento;

CHE l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto esecutivo approvato ed alla procedura di affidamento dei lavori, come da Certificato di regolare esecuzione;

CHE tutta la documentazione è riferita al CUP attribuito al progetto finanziato: D83D21004270007.

CHE i codici attribuiti alle procedure di gara espletate sono i seguenti:

- CIG_ZDC33E68B9 servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, assistenza in cantiere e collaudo (o certificazione di regolare esecuzione);
- CIG_99051357FA lavori.

CHE è stato apposto cartello riportante il logo relativo al Programma Investimenti 2021 – 2023.



Il Responsabile del
Procedimento/Progetto

Geom. Gabriele Mordini

Originale firmato digitalmente
ex D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso
collegate