

**Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche,
Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale**

Responsabile: Geom. Mordini Gabriele

Stato di attuazione dei progetti P.E.G. / PIAO al 31/12/2025

OBIETTIVO GESTIONALE	
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 01.03.06 Utenze energia elettrica, riscaldamento e acquedotto – imposte e tasse a carico dell'ente – spese telefoniche ed attrezzature	
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	
Ordinaria gestione delle spese per il funzionamento dell'Ente, con impegni di spesa derivanti da contratti già in essere con i gestori dei servizi inerenti alla fornitura di energia elettrica, gas ad uso riscaldamento locali, canone acquedotto, pulizie, nonché per le imposte e tasse a carico dell'Ente.	
Struttura organizzativa	Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale
Responsabile della struttura organizzativa	Mordini Gabriele
Missione di bilancio	1 – Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Tipologia dell'obiettivo/progetto	Mantenimento
Orizzonte temporale	2025
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo	
Risorse umane assegnate	Minorini Umberto

FASI	Termine	Realizzato (Si/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Predisposizione di determinazioni di impegno di spesa annuale a favore di Hera comm s.p.a. e Liquigas s.p.a. per utenze riscaldamento.	31/03/2005	SI	100	100
Predisposizione di liquidazioni fatture per utenze riscaldamento Hera comm s.p.a., Liquigas s.p.a, previa attestazione di regolarità tecnica.	Entro 25 giorni da ricevimento fattura	SI	100	100
Predisposizione di determinazione di impegno di spesa annuale relative alla tariffa corrispettiva puntuale sui rifiuti (comune di Guiglia) da corrispondersi a Hera S.p.A.	31/03/2005	SI	100	100
Predisposizione di liquidazione a favore di Hera S.p.A. entro le scadenze indicate nelle relative fatture previa attestazione di regolarità tecnica.	Entro 25 giorni da ricevimento fattura	SI	100	100
Predisposizione di determinazione di impegno di spesa annuale a favore di Sorgenia s.p.a, etc. per utenze energia elettrica.	31/03/2005	SI	100	100
Predisposizione di liquidazione fatture per utenze energia elettrica Sorgenia s.p.a, previa attestazione di regolarità tecnica.	Entro 25 giorni da ricevimento fattura	SI	100	100
Predisposizione di determinazione di impegno di spesa annuale a favore di Hera S.p.A, e AIMAG s.p.a per utenze fornitura acqua.	31/03/2005	SI	100	100
Predisposizione di liquidazione fatture per utenze fornitura acqua Hera S.p.A, e AIMAG s.p.a previa attestazione di regolarità tecnica.	Entro 25 giorni da ricevimento fattura	SI	100	100
Impegno per utenze telefoniche a favore di Tim S.p.A.	31/03/2005	SI	100	100
Predisposizione di liquidazioni a Tim S.p.A.	Entro 25 giorni da ricevimento fattura	SI	100	100
Erogazione altre imposte e tasse obbligatorie a carico dell'Ente entro le scadenze indicate nelle relative cartelle esattoriali (Consorzi di Bonifica etc.).	Entro 25 giorni da ricevimento	SI	100	100

	richiesta di pagamento			
Acquisizione di arredi ed attrezzature ad integrazione o sostituzione di quelle presenti nelle strutture del Parco.	30/11/2025	SI	0	100
Verifica e controllo servizio di pulizia nelle sedi operative di Pievepelago e Pieve di Trebbio.	31/12/2025	SI	100	100
Predisposizione di atti di impegno servizio pulizia delle sedi.	31/03/2025	SI	100	100
Predisposizione di liquidazione del servizio di pulizia delle sedi.	Entro 25 giorni da ricevimento fattura	SI	100	100
Verifica attuazione convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari.	31/12/2025	SI	100	100
Verifica impegno e liquidazione "TARI" immobili.	scadenza	SI	100	100

RISULTATI E IMPATTI ATTESI			
Garantire il funzionamento degli uffici e degli immobili dell'Ente. Miglioramento energetico e possibile riduzione dei costi.			
Utenti / Portatori di interesse	Dipendenti dell'Ente e di ditte esterne, volontari, utenti dei servizi.		
Descrizione indicatore / Unità di misura	Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)	
Numero impegni	5	Oltre 5	
Liquidazione fatture	Entro 25 giorni da ricevimento fattura	Entro 25 giorni da ricevimento fattura	

Monitoraggio 31/12/2025
Si è provveduto alla ordinaria gestione delle spese per il funzionamento dell'Ente, con impegni di spesa derivanti da contratti già in essere con i gestori dei servizi inerenti alla fornitura di energia elettrica (SORGENIA S.p.a. e HERA COMM S.p.a.) gas ad uso riscaldamento locali (HERA COMM S.p.a., LIQUIGAS S.p.a.), canone acquedotto (HERA S.p.a., AIMAG S.p.a.) e servizio di telefonia fissa e mobile (TIM S.p.a.), nonché per le imposte e tasse a carico dell'Ente compresa la spesa annuale relative alla tariffa corrispettiva puntuale sui rifiuti (comune di Guiglia) da corrispondersi ad Hera S.p.A. Sono state predisposte le determinazioni d'impegno annuale e liquidate le relative fatture periodiche. Le spese sono state costantemente monitorate al fine dell'individuazione di scostamenti dalla spesa prevista, scostamenti che hanno reso necessaria l'integrazione dei capitoli di spesa in considerazione dell'aumento del prezzo del gas e dell'energia elettrica. Per le pulizie delle sedi è attiva la convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 (Lotto 2 sedi di amministrazioni pubbliche ed enti locali situati nella provincia di Modena), aggiudicatario Raggruppamento Temporaneo tra Rekeep spa, sede legale in Zola Predosa (Bologna), via Poli 4, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna, numero di iscrizione e P. IVA 02402671206 e Consorzio Stabile Ecobi Società Consortile a RL Impresa Sociale, sede legale in Modena via Alberto Brasili 91, per un periodo di 36 mesi scadente a settembre 2025. L'affidamento è stato prorogato per ulteriori 6 mesi in attesa dell'attivazione della nuova convenzione "servizi di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 6" E' stato tenuto sotto controllo la qualità del servizio di pulizia nelle sedi operative di Pievepelago e Pieve di Trebbio liquidate le fatture mensili e monitorata la spesa anche a seguito della rivalutazione ISTAT prevista dalla convenzione. E' stata effettuato il controllo e la verifica dell'impegno e la liquidazione della tassa sui rifiuti "TARI" relativa agli immobili di proprietà o in gestione al Parco non affidati in gestione a terzi. Dal 2020 nel comune di Guiglia, dove è ubicata la sede operativa del Parco dei Sassi di Roccamalatina, si applica la "Tariffa Corrispettiva Puntuale" che premia i comportamenti virtuosi perché si calcola in proporzione alla quantità dei rifiuti indifferenziati prodotti lasciando gratuiti i conferimenti differenziati. E' stata effettuato il controllo e la verifica dell'impegno e la liquidazione della relativa tassa di igiene ambientale proponendo e sollecitando, per quanto possibile, comportamenti opportuni.
Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione

100%
Eventuali annotazioni del responsabile
Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione

OBIETTIVO GESTIONALE	
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 01.06.01 Incarichi professionali per progettazioni e prestazioni tecniche relative a Lavori Pubblici.	
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	
Definizione del conferimento di incarichi professionali esterni per la redazione di studi, indagini, prestazioni professionali e progettazioni da presentare nell'ambito di programmi di finanziamento comunitari regionali, etc. I conferimenti degli incarichi si rendono necessari in considerazione della scarsa dotazione organica dell'Ente, della mancanza di specifiche professionalità e della necessità di redigere progettazioni e prestazioni professionale in tempi brevi.	
Struttura organizzativa	Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale
Responsabile della struttura organizzativa	Mordini Gabriele
Missione di bilancio	1 – Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Tipologia dell'obiettivo/progetto	Strategico
Orizzonte temporale	2025
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo	
Risorse umane assegnate	Santi Andrea Minorini Umberto

FASI	Termine	Realizzato (Si/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Individuazione dei professionisti da incaricare tramite procedure ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	Annuale	SI	100	100
Predisposizione di atti di affidamento ed assistenza alla stipula del contratto per l'incarico professionale (verifiche cauzioni etc.).	Annuale	SI	100	100
Verifica ed attestazione della regolarità delle prestazioni eseguite (incarichi con scadenza 2025).	31/12/2025	SI	100	100
Predisposizione di determinazioni di liquidazione (incarichi con scadenza 2025).	31/12/2025	SI	100	100
Verifica ed attestazione della regolarità delle prestazioni eseguite e liquidazione incarichi anni precedenti non ancora conclusi.	31/12/2025	SI	100	100

RISULTATI E IMPATTI ATTESI		
L'obiettivo è quello di riuscire a predisporre progetti di fattibilità tecnico-economica da presentare nei bandi pubblicati al fine di ottenere finanziamenti, grazie a soggetti che abbiano specifiche professionalità nel loro campo di riferimento.		
Utenti / Portatori di interesse	Cittadinanza / Professionisti / Imprese	
Descrizione indicatore / Unità di misura	Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)
Numero incarichi affidati	2	2
Numero progetti/pratiche redatti/e	2	2

Monitoraggio 31/12/2025
Sono stati affidati due incarichi, 1 per il mantenimento della certificazione forestale e più precisamente per il servizio professionale di assistenza audit successivo all'acquisizione della prima certificazione GFS secondo gli standard FSC e PEFC per l'anno 2025, ed 1 per la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo al nuovo locale ad uso magazzino affittato dall'Ente situato in comune di Pievepelago via Giardini Nord.

Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione
100%
Eventuali annotazioni del responsabile
Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione

OBIETTIVO GESTIONALE	
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 01.10.04 Adempimenti in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008 e smi) e sorveglianza sanitaria	
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	
L'Ente si è dotato del "Documento di valutazione dei rischi" come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e smi, documento che individua i potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle attività che si svolgono, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza che per la salute. Date le mutate situazioni che coinvolgono l'Ente sia sul versante delle unità di personale sia per lo sviluppo di azioni progettuali che hanno portato a concedere immobili a terzi e attivare procedure per la nuova assunzione di beni patrimoniali in comodato o il restauro di immobili che diverranno fruibili nel corso d'anno, è pertanto necessario mantenere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Durante il 2025 si procederà ad effettuare almeno 1 sopralluogo nei locali in gestione all'Ente (sedi operative, etc.) al fine di verificare il rispetto della normativa e per nuove situazioni che necessitano di analisi e/o interventi specifici. Dato che fra le unità di personale dell'Ente non esistono figure in grado di poter ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Sicurezza e Prevenzione, nel 2022 si è proceduto ad appaltare il servizio triennale esterno con scadenza fissata al 2025. Nel 2025 dovranno essere mantenuti i rapporti con l'operatore incaricato, provvedere a coordinare le varie attività di aggiornamento del personale e coordinare i sopralluoghi. Gestione, manutenzione ed eventuale integrazione/sostituzione dei presidi antincendio e di primo soccorso per tutte le sedi, i locali in uso/gestione (a qualunque titolo) e le autovetture dell'Ente. Consolidamento, ove necessario, delle attività di aggiornamento del personale in materia di sicurezza, primo soccorso, antincendio mediante l'organizzazione di momenti formativi. Attività formativa di base (sicurezza, P.S.) per tutti i nuovi assunti.	
Struttura organizzativa	Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale
Responsabile della struttura organizzativa	Mordini Gabriele
Missione di bilancio	1 – Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione
Tipologia dell'obiettivo/progetto	Mantenimento
Orizzonte temporale	2025
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo	
Risorse umane assegnate	Minorini Umberto

FASI	Termine	Realizzato (Si/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Mantenimento dei rapporti e gestione amministrativa del contratto di responsabile del servizio esterno di prevenzione e protezione	Annuale	SI	100	100
Sopralluoghi nelle sedi immobiliari dell'Ente per la verifica di conformità e per l'eventuale nuovo aggiornamento del "documento di valutazione dei rischi" del D.Lgs. 81/2008 comprese le planimetrie degli edifici per la gestione delle emergenze e per l'evacuazione.	Annuale	SI	100	100
Controlli, verifiche periodiche secondo la normativa ed eventuali acquisti integrativi dei presidi antincendio e dei dispositivi di primo soccorso (estintori, porte tagliafuoco, maniglioni antipánico, etc.) nelle varie sedi operative e nella sede legale e in tutti i locali un gestione/uso a qualunque titolo	Semestrale	SI	100	100
Controlli, verifiche ed eventuali acquisti integrativi dei dispositivi antincendio e di primo soccorso per le vetture dell'Ente	Semestrale	SI	100	100
Attività di aggiornamento del personale in materia di sicurezza, primo soccorso e antincendio mediante l'organizzazione di momenti formativi (ove necessario).	Annuale	SI	100	100
Pianificazione ed organizzazione di attività di formazione del personale neoassunto in materia di sicurezza, antincendio e	Annuale	SI	100	100

primo soccorso mediante l'organizzazione di specifici momenti formativi				
---	--	--	--	--

RISULTATI E IMPATTI ATTESI			
Garantire l'informazione e la formazione a tutto il personale dell'Ente circa la sicurezza sui luoghi di lavoro e assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro stessa.			
Utenti / Portatori di interesse		Dipendenti dell'Ente e di ditte esterne, volontari, utenti dei servizi.	
Descrizione indicatore / Unità di misura		Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)
Mantenimento rapporti con il responsabile esterno del servizio di sicurezza e prevenzione		1	1
Attività di aggiornamento formativo del personale dipendente (ove necessario)		1	1
Attività di formazione del personale dipendente neoassunto (ove necessario)		1	1
Sopralluoghi nelle sedi immobiliari		1 per sede	1 per sede
Gestione presidi antincendio, dispositivi di P.S. per le sedi e per le vetture		50/60	50/60

Monitoraggio 31/12/2025
L'Ente si è dotato del "Documento di valutazione dei rischi" come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., documento che individua i potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle attività che si svolgono, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza che per la salute. Il documento è stato integrato con la parte relativa al nuovo locale ad uso magazzino affittato dall'Ente situato in comune di Pievepelago via Giardini Nord. Date le mutate situazioni che coinvolgono l'Ente sia sul versante delle unità di personale sia per lo sviluppo di azioni progettuali che hanno portato a concedere immobili a terzi e attivare procedure per la nuova assunzione di beni patrimoniali in comodato o il restauro di immobili che diverranno fruibili nel corso d'anno, è pertanto necessario mantenere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Durante il 2025, il nominato Responsabile della sicurezza esterno ha proceduto ad effettuare almeno 1 sopralluogo nei locali in gestione all'Ente (sedi operative, ostelli, centri visita, rifugi, etc.) al fine di verificare il rispetto della normativa e per nuove situazioni che necessitano di analisi e/o interventi specifici. Dato che fra le unità di personale dell'Ente non esistono figure in grado di poter ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Sicurezza e Prevenzione, nel 2022 si è proceduto ad appaltare il servizio triennale esterno con scadenza fissata a fine 2025. Nel 2025 sono stati mantenuti i rapporti con il soggetto incaricato, si è provveduto a coordinare le varie attività di aggiornamento del personale e coordinare i sopralluoghi. Si è gestita la manutenzione ed eventuale integrazione/sostituzione dei presidi antincendio e di primo soccorso per tutte le sedi, i locali in uso/gestione (a qualunque titolo) e le autovetture dell'Ente. Si è continuato nel consolidamento, ove necessario, delle attività di aggiornamento del personale in materia di sicurezza, primo soccorso, antincendio mediante l'organizzazione di momenti formativi. Attività formativa di base (sicurezza, P.S.) per tutti i nuovi assunti.
Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione
100%
Eventuali annotazioni del responsabile
Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione

--

OBIETTIVO GESTIONALE	
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 07.01.02 Gestione area Lago Santo Pievepelago.	
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	
Nel 2024 (Delib C.E. n. 38/2024) è stata approvata la nuova CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI AREE DI VALORE TURISTICO ED AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL PARCO DEL FRIGNANO E DEL COMUNE DI PIEVEPELAGO. Tale convenzione non è stata sottoscritta poiché dovrà essere rivista sul piano puramente formale, nel corso del 2025, implica l'attuazione di un progetto di potenziamento, razionalizzazione e miglioramento del sistema di parcheggio per il lago Santo. In attesa del nuovo accordo si continuerà a dare attuazione alla convenzione approvata nell'anno 2019 con l'obiettivo di iniziare, entro l'anno l'attivazione della nuova. In considerazione della sopracitata convenzione che l'Ente ha in essere con il Comune per la gestione del parcheggio del Lago Santo e dell'area limitrofa, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti quali acquisto forniture beni e servizi per garantire il corretto funzionamento, del parcheggio a pagamento anche tramite l'uso di personale interno. In collaborazione con il Servizio Vigilanza si dovrà provvedere ad affidare il servizio di assistenza al parcheggio consistente nella gestione del punto informazione del Parco presso la casetta in legno presente, nella distribuzione di materiale informativo dell'area protetta e di altre realtà di promozione del territorio, assistenza al visitatore dell'area tramite la fornitura di notizie ed indicazioni sull'area sui sentieri e su tutte le opportunità che la zona offre. Coadiuvare il responsabile del Servizio Vigilanza fornendo dettagli di carichi di lavoro necessari alle attività di vigilanza e per la definizione del calendario di apertura del punto informativo dell'area. Si collaborerà con il Servizio vigilanza per l'eventuale definizione di un parcheggio stagionale nei pressi di Tagliole / Casa Mordini per scaricare l'afflusso di auto nel parcheggio principale.	
Struttura organizzativa	Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale
Responsabile della struttura organizzativa	Mordini Gabriele
Missione di bilancio	7 - Turismo
Tipologia dell'obiettivo/progetto	Innovativo / Sviluppo / Mantenimento
Orizzonte temporale	2025/2027
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo	Servizio Vigilanza, Gestione Faunistica, Sviluppo Sostenibile, Comunicazione, Educazione Ambientale
Risorse umane assegnate	Personale manutentivo, Santi Andrea Minorini Umberto

FASI	Termine	Realizzato (Si/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Conferma o modifica del programma di apertura e delle tariffe. (Definizione).	15/05/2025	SI	100	100
Collaborazione alla definizione del calendario di apertura del punto informativo dell'area.	15/06/2025	SI	100	100
Redazione della proposta di nuova convenzione con il Comune di Pievepelago attraverso un accordo di programma ai sensi della L. 241/91 e sua approvazione e sottoscrizione.	30/04/2025	SI	0	100
Affidamento dell'incarico per la progettazione del nuovo sistema di parcheggio e sosta.	31/05/2025	(**) NO	0	0
Approvazione del progetto esecutivo per la razionalizzazione e miglioramento del sistema di parcheggio per il lago Santo	31/12/2025	(**) NO	0	0
Eventuale realizzazione del parcheggio alternativo temporaneo a Casa Mordini / tagliole	30/07/2025	(*) NO	0	0
Verifica e controllo del servizio svolto.	31/12/2025	SI	100	100
Acquisizione di attrezzature per la gestione dell'area del parcheggio.	31/12/2025	SI	100	100
Predisposizione di determinazioni d'impegno e liquidazione.	30/12/2025	SI	100	100

Predisposizione di determinazione di impegno di spesa annuale a favore di Sorgenia S.p.A., etc. per utenze energia elettrica.	30/06/2025	SI	100	100
Predisposizione di liquidazione fatture per utenze energia elettrica Sorgenia S.p.A , previa attestazione di regolarità tecnica.	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura	SI	100	100
Verifica del corretto funzionamento di tutte le attrezzature del parcheggio, a titolo esemplificativo, parcometri, cambiamonete sbarra automatica di accesso alla strada di servizio e predisposizione di interventi manutenzione, riparazione e ripristino.	Annuale	SI	100	100
Predisposizione atti di impegno e liquidazione.	30/12/2025	SI	100	100

RISULTATI E IMPATTI ATTESI			
Miglioramento della fruizione dell'area del Lago Santo finalizzata alla tutela ed alla protezione dell'area protetta, tramite la razionalizzazione dei servizi offerti.			
Utenti / Portatori di interesse	Cittadini		
Descrizione indicatore / Unità di misura	Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)	
Numero utenti nel corso della stagione	40.000	Oltre 40.000	
Numero giorni apertura punto informazioni	30	Oltre 30	
Proposta di nuova convenzione con il Comune di Pievepelago attraverso un accordo di programma ai sensi della L. 241/91	1	1	
Progetto esecutivo per la razionalizzazione e miglioramento del sistema di parcheggio per il lago Santo	1	0	

Monitoraggio 31/12/2025
Nel 2024 (Delib C.E. n. 38/2024) era stata approvata una nuova CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI AREE DI VALORE TURISTICO ED AMBIENTALE ALL'INTERNO DEL PARCO DEL FRIGNANO E DEL COMUNE DI PIEVEPELAGO, tale convenzione non è però stata firmata poiché successivamente sono emerse problematiche e la convenzione doveva essere rivista sul piano formale. In attesa del nuovo accordo si è continuato a dare attuazione alla convenzione approvata nell'anno 2019 con l'obiettivo di stipulare la nuova. In considerazione quindi della convenzione che l'Ente ha in essere con il Comune di Pievepelago per la gestione del parcheggio del Lago Santo e dell'area limitrofa, si sono adottati tutti gli accorgimenti quali acquisto forniture beni e servizi per garantire il corretto funzionamento, del parcheggio a pagamento anche tramite l'uso di personale interno. E' stato affidato a soggetto esterno il servizio di assistenza al parcheggio consistente nella gestione del punto informazione del Parco presso la casetta in legno presente, nella distribuzione di materiale informativo dell'area protetta e di altre realtà di promozione del territorio, assistenza al visitatore dell'area tramite la fornitura di notizie ed indicazioni sull'area sui sentieri e su tutte le opportunità che la zona offre. Il servizio ha collaborato con il servizio vigilanza per l'assistenza al parcheggio dei mezzi, indicazioni sulla logistica e controllo delle modalità di sosta, delucidazioni sulle tariffe sull'uso dei parcometri e del cambiamonete, tempestiva segnalazione all'uffici dell'Ente di eventuali malfunzionamenti e segnalazione di lamentele o consigli per il miglioramento del servizio. E' stato inoltre garantito il servizio di manutenzione ordinaria dell'area e cura del verde dell'area adiacente, si è costantemente verificato il corretto funzionamento di tutte le attrezzature del parcheggio, quali parcometri, cambiamonete e sbarra di limitazione degli accessi motorizzati al Lago. Per l'anno 2025 sono state lasciate invariate le tariffe ed il parcheggio, compatibilmente con le condizioni atmosferiche e lo sgombrò della neve, è rimasto a pagamento per tutta la durata dell'anno. (*) Data la normale affluenza non si è ritenuto necessario l'allestimento del parcheggio di scambio a Casa Mordini di Tagliole con il conseguente servizio di Navetta. Di concerto con il comune di Pievepelago proprietario dell'area su cui insiste in parcheggio del Lago Santo era stato pianificato un'intervento denominato "Interventi di riqualificazione dell'accesso e per la fruizione dell'area del Lago Santo e della valle delle Tagliole in comune di Pievepelago", detto intervento che doveva modificare e migliorare le modalità di fruizione e di utilizzo dell'area é subordinato alla stipula di una nuova convenzione tra il Comune e l'Ente.

(**) Per la nuova convenzione di che trattasi, che definisce le modalità di utilizzo e gestione dell'area e gli aspetti economici del progetto da realizzare, è stato trovato l'accordo sul testo e la conseguenze stipula solo in data 27 Novembre 2025 e sulla base di ciò è stato rimandato all'anno successivo l'inizio dell'iter per la realizzazione del previsto "Progetto per la riqualificazione dell'accesso e per la fruizione dell'area del Lago Santo e della valle delle Tagliole in comune di Pievepelago".

Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione

100%

Eventuali annotazioni del responsabile

Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione

OBIETTIVO GESTIONALE	
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 07.01.05 Gestione degli immobili Parco del Frignano e degli altri immobili in proprietà o in uso.	
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	
Nel DUPS sono indicati gli interventi manutentivi previsti e gli obiettivi gestionali per ciascun immobile in proprietà o in concessione all'Ente, Il presente obiettivo ne darà attuazione. Completamento intervento di manutenzione straordinaria sul rifugio Brugioni, denominato "Rami Secchi", progetto candidato per l'ammissione a finanziamento sul "Programma di Sviluppo rurale (PSR 2014-2020) – Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1305/2013 GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO" nella "Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader – 19.2.01 – Azioni ordinarie per l'attuazione della strategia" come "Tipo di operazione 7.4.02 – Strutture per servizi pubblici" dell'edizione 2022. Acquisizione di forniture e beni immobili e prestazioni di servizio per il corretto funzionamento delle strutture e immobili del Parco del Frignano. Controllo e verifica sugli immobili di proprietà dell'Ente, affidati in gestione a terzi; predisposizione di altri eventuali procedimenti per l'affidamento in gestione, rinnovo di concessioni in scadenza. Definizione e controllo delle convenzioni con altri Enti per la gestione di immobili affidati o che possono essere affidati. Ordinaria gestione delle spese per il funzionamento dell'Ente, con impegni di spesa derivanti da contratti già in essere con i gestori dei servizi inerenti alla fornitura di energia elettrica, gas ad uso riscaldamento locali, canone acquedotto, nonché per le imposte e tasse a carico dell'Ente. Verifica affidamento in via sperimentale ad un pastore dell'area per il pascolo nel demanio regionale in località Monte Nuda. Provvedere alla verifica dello stato di conservazione dei fabbricati minori all'interno del demanio (bivacchi sempre aperti e rif. Lago Turchino) ed eventuale affidamento in gestione a terzi con vincolo di uso pubblico. Realizzazione di Interventi di miglioramento strutturale e/o funzionale di strutture di proprietà o in concessione all'Ente. Data la scadenza del precedente contratto è necessario procedere all'affidamento in gestione a terzi della struttura adibita a rifugio denominata "Le Maccherie" e del rifugio / bivacco "Rami Secchi". Definizione, in accordo con il Comune di Fiumalbo, della liquidazione e pagamento degli arredi di proprietà dell'Ente in relazione alla riconsegna dell'ostello "La Piana" al Comune medesimo. Dovrà essere monitorata l'attuazione della concessione al Comune di Fanano dell'area parcheggio di Capanna Tassoni e della strada forestale Capanna Tassoni – passo Croce Arcana rispetto alla fruizione e agli incassi. Nell'anno 2024 è stata acquistata una stanza all'interno della sede operativa di Pievepelago che necessita di opere di manutenzione straordinaria unitamente ad un intervento di manutenzione straordinaria della Sede di Pievepelago che implichi: manutenzione del manto di copertura e dei comignoli; ridefinizione degli spazi interni adeguati rispetto al personale che fa riferimento alla sede; tinteggio dei locali.	
Struttura organizzativa	Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale
Responsabile della struttura organizzativa	Mordini Gabriele
Missione di bilancio	7 – Turismo
Tipologia dell'obiettivo/progetto	Mantenimento
Orizzonte temporale	2025
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo	Servizio Strumenti Di Gestione Delle AA.PP., Conservazione Della Natura, Ricerche e Monitoraggi – Savini Giovanni
Risorse umane assegnate	Santi Andrea Minorini Umberto

FASI	Termine	Realizzato (Si/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Predisposizione nuovi bandi affidamento in gestione a privati dei rifugi e bivacchi.	30/12/2025	NO	0	0
Valutazione degli interventi da effettuarsi in caso di necessità e affidamenti con impegni di spesa relativi.	31/12/2025	SI	100	100
Definizione della liquidazione degli arredi all'ostello La Piana con il Comune di Fiumalbo	30/04/2025	SI	0	60

Liquidazione degli interventi.	Entro 25 giorni da ricevimento fattura	SI	100	100
Predisposizione di determinazione di impegno di spesa annuale a favore di Sorgenia S.p.A., Hera S.p.A., etc. per utenze varie.	30/06/2025	SI	100	100
Predisposizione di liquidazione fatture per utenze varie Sorgenia S.p.A., ed Hera S.p.a, previa attestazione di regolarità tecnica.	Entro 25 giorni da ricevimento fattura	SI	100	100
Affidamento in gestione immobili: Maccherie (*) e Rami Secchi (**)	30/04/2025 e 31/12/2025	SI	0	50
Monitoraggio sul buon funzionamento delle gestioni in corso con eventuale somministrazione di questionario (***)	annuale	SI	100	100
Verifica affidamento sperimentale area pascolo monte Nuda.	annuale	SI	100	100
Verifica periodica dei pagamenti canoni	In relazione ai contratti di concessione	SI	100	100
Monitoraggio dati su accessi e incassi al parcheggio di Capanna Tassoni e alla strada per P.sso Croce Arcana come da atto di concessione al Comune di Fanano	30/11/2025	SI	100	100
Predisposizione progetti per la realizzazione di Interventi di miglioramento strutturale e/o funzionale di strutture di proprietà o in concessione all'Ente	31/12/2025	NO	0	0
Attuazione interventi di manutenzione straordinaria della sede di Pievepelago: manutenzione tetto; recupero locale seminterrato; ridefinizione degli spazi ufficio, tinteggio interno.	31/08/2025	SI	50	50

RISULTATI E IMPATTI ATTESI			
Assicurare l'adeguata conservazione dei rifugi e dei centri visita. Manutenere adeguatamente la sede di Pievepelago ed attrezzarla per il personale Migliorare la fruizione degli stessi grazie all'affidamento a gestori competenti.			
Utenti / Portatori di interesse	Cittadini		
Descrizione indicatore / Unità di misura	Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)	
Numero impegni	10	Oltre 10	
Numero determine di liquidazione	10	Oltre 10	
Numero concessioni pascolo	1	1	
Numero interventi di miglioramento	1	1	
Numero nuovi affidamenti in gestione.	2	0	
Rispetto dei termini di pagamento delle fatture	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura	

Monitoraggio 31/12/2025
Sono stati predisposti gli atti gestionali di impegno e liquidazione previa attestazione di regolarità tecnica a favore di Sorgenia S.p.A., Hera S.p.A., etc. per utenze varie. È stato monitorato il buon funzionamento delle gestioni delle strutture affidate a terzi di proprietà dell'Ente con verifica dei pagamenti dei canoni dovuti. È stato monitorato l'affidamento sperimentale dell'area pascolo del monte Nuda.

Sono stati tenuti sotto controllo gli accessi al parcheggio di Capanna Tassoni e alla strada per P.sso Croce Arcana come da atto di concessione al Comune di Fanano: Si è poi proceduto alla ridefinizione degli spazi ufficio, della sede di Pievepelago. (*) In attesa di procedere alla predisposizione del nuovo bando per l'affidamento del Rifugio Maccheria, la cui gestione è scaduta si è provveduto ad affidare una gestione temporanea della struttura. (**) In considerazione del fonte di finanziamento con la quale è stato finanziato il progetto di recupero del Rifugio "Rami Secchi" ed in particolare (PSR 2014-2020) – Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1305/2013 GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO" nella "Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader – 19.2.01 – Azioni ordinarie per l'attuazione della strategia" come "Tipo di operazione 7.4.02 – Strutture per servizi pubblici" dell'edizione 2022, non si è ritenuto opportuno affidare a terzi la gestione della struttura in quanto in contrasto con la destinazione d'uso, ammissibile solo per attività economiche non generatrici di entrate nette. (***) Non effettuato il questionario.
Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione
100%
Eventuali annotazioni del responsabile
Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione

OBIETTIVO GESTIONALE	
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 07.01.09 Manutenzione e riqualificazioni ambientali legate a sponsorizzazioni	
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	
PROGETTI SPONSORIZZAZIONE FONDO VERDE (Manutenzione e riqualificazione ambientale). Gestione degli introiti del nuovo Fondo Verde, di cui la Provincia di Modena ha ceduto il target originale in gestione all'Ente, dopo l'approvazione nel 2016. Realizzazione di progetti di manutenzione e riqualificazione ambientale riconducibile alla contribuzione delle aziende che vogliono utilizzare il marchio "Qualità Emilia Centrale". All'interno del progetto ed in collegamento con le schede PEG 09.02.16 e 09.02.04 (Direttore) è la partecipazione dell'Ente alla piattaforma di compravendita Crediti di Sostenibilità, progetto ideato e promosso dal Parco Nazionale nell'ambito di "parchi per il clima", ed esteso a tutto il contesto della Riserva MaB dell'Appennino tosco-emiliano. L'Ente potrà partecipare alla piattaforma dei crediti con le superfici del Demanio regionale.	
Struttura organizzativa	Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale
Responsabile della struttura organizzativa	Mordini Gabriele
Missione di bilancio	7 – Turismo
Tipologia dell'obiettivo/progetto	Strategico / Innovativo / Sviluppo
Orizzonte temporale	2025
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo	Servizio Segreteria, Affari Generali, Certificazioni Ambientali, ICT – Pozzi Giuliano
Risorse umane assegnate	Santi Andrea Minorini Umberto

FASI	Termine	Realizzato (Si/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Eventuale individuazione dei professionisti da incaricare per la progettazione tramite procedure ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	31/12/2025	NO (*)	0	0
Predisposizione di atti di affidamento ed assistenza alla stipula del contratto per l'incarico professionale.	31/12/2025	NO (*)	0	0
Approvazione dei progetti esecutivi.	31/12/2025	NO (*)	0	0
Realizzazione di procedure di affidamento dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	31/12/2025	NO (*)	0	0
Consegna lavori e realizzazione interventi.	31/12/2025	NO (*)	0	0
Adesione alla piattaforma di compravendita dei crediti di sostenibilità con la certificazione dei piani di gestione delle foreste demaniali	30/12/2025	SI	100	100

RISULTATI E IMPATTI ATTESI			
Miglioramento degli interventi di riqualificazione ambientale e forestale grazie alla sensibilizzazione e il conseguente finanziamento da parte di sponsor.			
Utenti / Portatori di interesse	Cittadini, Imprese		
Descrizione indicatore / Unità di misura	Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)	
Numero di interventi avviati	2	0	
Adesione alla piattaforma dei crediti di sostenibilità	1	1	

Rispetto dei termini di pagamento delle fatture	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura	SI
---	---	----

Monitoraggio 31/12/2025
l'Ente è ha ottenuto ottenere la certificazione dei demani forestali con la quale l'Ente ha avuto accesso alla piattaforma di compravendita Crediti di Sostenibilità, progetto ideato e promosso dal Parco Nazionale nell'ambito di "parchi per il clima", ed esteso a tutto il contesto della Riserva MaB dell'Appennino tosco-emiliano. Nell'anno di riferimento si è provveduto all'affidamento del servizio professionale di assistenza audit successivo all'acquisizione della prima certificazione GFS secondo gli standard FSC e PEFC, le prestazioni realizzate hanno riguardato le attività necessarie per il mantenimento della certificazione secondo gli standard di cui sopra ed in particolare: - aggiornamento e tenuta in ordine della documentazione relativa alla doppia certificazione in coordinamento con il personale dell'Ente che si occupa di gestione forestale per l'annualità 2024/2025 ed in particolare: · Manuale di gestione · Documenti e schede di monitoraggio · Aggiornamento interventi · Redazione scheda per il calcolo dei crediti di carbonio - aggiornamento straordinario delle check list in seguito all'aggiornamento standard; - presenza durante l'audit in caso di sorteggio per la visita ispettiva in loco. (*) Nessun intervento da realizzare affidato al servizio.
Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione
100%
Eventuali annotazioni del responsabile
Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione

OBIETTIVO GESTIONALE	
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 07.01.10 PIAP ECEN 01 Progetto regolamentazione degli accessi nel Comune di Fanano	
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	
PIAP PROGETTO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI MOTORIZZATI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO NELLA VALLE DELL'OSPITALE IN COMUNE DI FANANO (MO)". La "Valle dell'Ospitale" in comune di Fanano all'interno del Parco del Frignano, rappresenta una delle aree di maggior pregio ambientale e paesaggistico del territorio di competenza dell'Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale ed è servita da infrastruttura viaria classificata dal Piano Territoriale del Parco come <i>"viabilità primaria percorribile senza limitazioni"</i> (da Fanano fino alla località Capanna Tassone) e come <i>"viabilità secondaria ad accesso regolamentato"</i> (da Capanna Tassone al Passo della Croce Arcana). La località "Capanna Tassone", luogo ultimo raggiungibile con gli automezzi, ha un elevato afflusso di turisti nel corso dell'intero anno, con maggior incidenza nel periodo estivo, sia come punto di ristoro presso i due rifugi presenti, sia come punto di partenza di molti sentieri escursionistici ed attualmente non è presente nessuna area di posteggio ben organizzata ed armonicamente inserita nel contesto paesaggistico e nessun servizio alternativo per raggiungere la località. Nell'anno 2021 è stato redatto ed approvato il progetto esecutivo con il coinvolgimento del comune di Fanano e prevede la realizzazione di un'area destinata a parcheggio in località "Capanna Tassone", quale primo intervento per la razionalizzazione degli accessi motorizzati nei periodi di maggior afflusso. L'attuazione delle azioni progettuali da realizzare dovrà risolvere od almeno attenuare significativamente, le problematiche inerenti la presenza dei mezzi motorizzati nella valle dell'Ospitale e ridurre l'annoso problema del parcheggio selvaggio in prossimità dei Rifugi. Il progetto è ammesso a finanziamento all'interno del Programma Investimenti per le Aree Protette della Regione 2021-2023. Tutte le lavorazioni previste sono state realizzate salvo le opere di rinaturalizzazione, quali le piantumazioni e le semine delle scarpate, che verranno realizzate durante la primavera 2025. Occorre predisporre una perizia di variante per l'utilizzo del ribasso d'asta.	
Struttura organizzativa	Servizio Tecnico-Manutenitivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale
Responsabile della struttura organizzativa	Mordini Gabriele
Missione di bilancio	7 – Turismo
Tipologia dell'obiettivo/progetto	Innovativo / Sviluppo
Orizzonte temporale	Giugno 2025
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo	
Risorse umane assegnate	Santi Andrea Minorini Umberto

FASI	Termine	Realizzato (Sì/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Approvazione perizia di variante per utilizzo del ribasso d'asta.	30/04/2025	SI	100	100
Liquidazione finale lavori e spese tecniche, e rendicontazione alla RER.	30/06/2025	(*) SI	0	90

RISULTATI E IMPATTI ATTESI			
Realizzazione dell'opera grazie all'ottenimento del finanziamento da parte della Regione. Miglioramento ambientale della "Valle dell'Ospitale" nel comune di Fanano.			
Utenti / Portatori di interesse	Cittadini, Imprese		
Descrizione indicatore / Unità di misura	Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)	
Numero di progetti realizzati	1	1	
Numero di posti macchina realizzati	40	40	

Monitoraggio 31/12/2025
Durante l'esecuzione di queste opere è emersa una problematica al di fuori dell'area oggetto d'intervento che potrebbe in futuro danneggiare i lavori realizzati. Si tratta di un altro tratto di torrente intubato da molti anni la cui condotta è parzialmente ceduta e presenta delle criticità in caso di copiosi eventi meteorologici. Sulla base di quanto sopra si è ritenuto opportuno avviare un confronto sul da farsi con l'amministrazione comunale, sospendendo temporaneamente la realizzazione delle opere di piantumazione e rinverdimento mancanti per portare a termine il progetto. A tale scopo è stata inoltrata richiesta di proroga alla regione per la fine dei lavori e rendicontazione del progetto. La Regione ha concesso la proroga a tutto il 2025 per la fine dei lavori. Durante la stagione estiva è stata comunque garantita la funzionalità del parcheggio. E' stata redatta, approvata ed autorizzata dalla Regione una variante in corso d'opera per l'utilizzo del ribasso d'asta ed i lavori derivanti da essa sono stati eseguiti. Tutte le lavorazioni di progetto, compresi gli accorgimenti necessari a preservare le opere eseguite in caso di copiosi eventi meteorologici, sono terminate in linea con quanto dettato dalla proroga, alla Regione Emilia Romagna, e prossimamente si provvederà ad rendicontare l'intervento alla Regione Emilia Romagna.
(*) Lavori terminati in corso di esecuzione le liquidazioni e la rendicontazione alla regione
Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione
100%
Eventuali annotazioni del responsabile
Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione

OBIETTIVO GESTIONALE	
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 09.02.04 Interventi di manutenzione e miglioramento forestale demanio regionale	
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	
Garantire la gestione del patrimonio forestale regionale all'interno del Parco tramite la redazione e la realizzazione di progetti di manutenzione e miglioramento del patrimonio forestale regionale all'interno del Parco. Partecipazione dell'Ente alla piattaforma di compravendita Crediti di Sostenibilità, progetto ideato e promosso dal Parco Nazionale nell'ambito di "parchi per il clima", ed esteso a tutto il contesto della Riserva MaB dell'Appennino tosco-emiliano. L'Ente potrà partecipare alla piattaforma dei crediti con le superfici del Demanio regionale con la certificazione della loro gestione. Tale partecipazione implica il mantenimento della certificazione della gestione sostenibile secondo i sistemi FSC e PEFC ottenuta nell'anno 2023 e 2024 attraverso la predisposizione di documentazione tecnica specifica. A tale certificazione è collegata la vendita dei "crediti di sostenibilità" che vengo messi in vendita dal PNTE secondo i criteri definiti nella convenzione stipulata sulla piattaforma specifica. Nel corso nell'anno verrà concordata, con le Cooperative Forestali, già partner del progetto GOI "BoschiaMo", un regolamento per l'utilizzo delle macchine forestali acquistate con il progetto, ovvero la loro alienazione.	
Struttura organizzativa	Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale
Responsabile della struttura organizzativa	Mordini Gabriele
Missione di bilancio	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tipologia dell'obiettivo/progetto	Mantenimento
Orizzonte temporale	2025
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo	
Risorse umane assegnate	Santi Andrea

FASI	Termine	Realizzato (Sì/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Eventuale individuazione dei professionisti da incaricare per la progettazione tramite procedure selettive ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36..	30/06/2025	SI	100	100
Predisposizione di atti di affidamento ed assistenza alla stipula del contratto per l'incarico professionale.	31/07/2025	SI	100	100
Approvazione del progetto esecutivo.	31/07/2025	SI	100	100
Realizzazione di procedure di affidamento dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	31/08/2025	SI	100	100
Consegna lavori e realizzazione interventi.	30/09/2025	SI	100	100
Fine lavori e liquidazione alla ditta esecutrice.	31/12/2025	SI	100	100
Attività necessaria al mantenimento della certificazione FSC e PEFC delle foreste demaniali.	30/06/2025	SI	100	100
Integrazione delle certificazioni forestali FSC e PEFC con il sistema di gestione ambientale e quindi con le certificazioni ISO 14001 ed EMAS II	31/12/2025	SI	100	100
Definizione del regolamento per l'utilizzo delle macchine forestali acquistate attraverso il GOI "BoschiaMo" o loro alienazione	31/12/2025	NO	0	0
Adesione alla piattaforma di compravendita dei crediti di sostenibilità con la certificazione dei piani di gestione delle foreste demaniali e controllo dei quantitativi messi in vendita e venduti	30/12/2025	SI	100	100

RISULTATI E IMPATTI ATTESI		
Migliorare e salvaguardare l'habitat delle foreste demaniali in modo da mantenere efficiente e salvaguardare il patrimonio forestale del demanio.		
Utenti / Portatori di interesse	Cittadini, Imprese	
Descrizione indicatore / Unità di misura	Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)
Numero di interventi di manutenzione del demanio forestale avviati	2	2
Mantenimento della certificazione forestale PFC e PEFC per le tre aree demaniali	6	6
Adesione alla piattaforma dei crediti di sostenibilità e controllo vendite	1	1
Rispetto tempi medi di pagamento delle fatture	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura

Monitoraggio 31/12/2025
Nell'anno di riferimento sono stati terminati i lavori relativi ai due progetti denominati: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA TRATTORABILE VACCHERECCE - RIO VALDARNO NELLA FORESTA DI PIEVEPELAGO". (CUP_D88E24000100002) (CIG_B7B5ACC76C) (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)". -"MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA TRATTORABILE DELLA BOTTICELLA NELLA FORESTA DI PIEVEPELAGO". (CIG_B7B5CB9E40). (MANUTENZIONE ORDINARIA)"; "interventi finanziati dal "PROGRAMMA REGIONALE RELATIVO AGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE NEL PATRIMONIO INDISPONIBILE FORESTALE REGIONALE NELL'ANNO 2024, successivamente entro il 31/12/2025 sono stati rendicontati alla Regione Emilia Romagna e prossimamente la Regione provvederà ad erogare il contributo economico dovuto. La Regione per l'anno 2025 ha ritardato il "PROGRAMMA REGIONALE RELATIVO AGLI INTERVENTI DA EFFETTUARE NEL PATRIMONIO INDISPONIBILE FORESTALE REGIONALE NELL'ANNO 2025 fino a fine giugno 2025. Nel periodo di riferimento sono stati programmati gli interventi volti a garantire la gestione del patrimonio forestale regionale all'interno del Parco e sono in corso di redazione, da parte dell'ufficio tecnico dell'Ente, i progetti di forestazione da eseguire nel demanio forestale regionale da terminare entro la fine dell'anno 2026. Durante l'anno sono stati effettuati sopralluoghi al fine di definire le priorità e le tipologie d'intervento per la redazione di nuovi progetti di manutenzione e salvaguardia dagli incendi boschivi del patrimonio regionale in gestione al Parco. Nell'anno 2023 e 2024 l'Ente ha lavorato per conseguire la certificazione della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) dei complessi forestali appartenenti al demanio della Regione Emilia Romagna, la certificazione è un processo volontario che porta all'emissione, da parte di un organismo terzo e indipendente (ente di certificazione accreditato), di un certificato attestante che le forme di gestione di un determinato bosco o di un determinato territorio rispondono a specifici requisiti di tutela ambientale, di equità sociale e di efficienza economica, definiti da uno standard di riferimento. L'Ente a tale scopo ha stipulato una convenzione per la costituzione del gruppo denominato "Appennino tosko-emiliano" per la certificazione di gestione forestale sostenibile e responsabile e riconoscimento dell'impatto della gestione forestale sui servizi ecosistemici, stipulata tra il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano e l'Ente di gestione dei Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale. l'Ente è ha ottenuto ottenere la certificazione dei demani forestali con la quale l'Ente ha avuto accesso alla piattaforma di compravendita Crediti di Sostenibilità, progetto ideato e promosso dal Parco Nazionale nell'ambito di "parchi per il clima", ed esteso a tutto il contesto della Riserva MaB dell'Appennino tosko-emiliano. (*) I Programmi di manutenzione sono sfalsati di un anno in quanto gli atti di concessione dei fondi sono fatti indicativamente nel mese di Settembre/Ottobre.
Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione
95%
Eventuali annotazioni del responsabile

Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione

OBIETTIVO GESTIONALE	
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 09.02.05 Interventi di manutenzione rete sentieristica. Convenzione ASBUC Fanano. Ricognizione rete escursionistica e definizione di un programma di mantenimento concordato con i Comuni e le Associazioni.	
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete escursionistica del Parco del Frignano, realizzati con personale interno (operai) o tramite convenzione con l'Amministrazione separata dei beni di uso civico del comune di Fanano (ASBUC Fanano) o con altri Usi Civici, o soggetti del volontariato come CAI Modena o altre associazioni di escursionisti o gruppi locali (Ass.ne Ad Ovest del Cimone, Ass.ne Sentiero delle Cascate). Gestione acquisti di materiale o prodotti necessari per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Da programmare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri del Parco del Frignano tramite l'utilizzo degli operai. Liquidazione dei lavori di manutenzione ordinaria della sentieristica all'interno delle aree protette per complessivi 180.000,00 finanziati da risorse proprie dell'Ente dell'anno 2024. Questi interventi sono stati svolti in stretto collegamento con i comuni interessati e le associazioni presenti nel territorio dei parchi ed in primis il CAI Modena. Predisposizione del progetto di miglioramento e razionalizzazione della segnaletica dei sentieri in collaborazione con il CAI Modena.	
Struttura organizzativa	Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale
Responsabile della struttura organizzativa	Mordini Gabriele
Missione di bilancio	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tipologia dell'obiettivo/progetto	Strategico
Orizzonte temporale	2025
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo	
Risorse umane assegnate	Santi Andrea Minorini Umberto Operai

FASI	Termine	Realizzato (Si/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Verifica dei risultati della ricognizione dei sentieri e della segnaletica informativa effettuata nell'ambito del progetto di manutenzione ordinaria effettuata nel 2024.	30/04/2025	SI	100	100
Predisposizione ed approvazione progetto/i di manutenzione segnaletica informativa della sentieristica all'interno delle aree protette.	31/07/2025	NO	0	0
Aggiudicazione lavori e forniture segnaletica informativa della sentieristica all'interno delle aree protette.	31/09/2025	NO	0	0
Predisposizione del disciplinare di cui al punto 2 della convenzione con l'Amministrazione separata dei beni di uso civico del comune di Fanano (ASBUC Fanano), contenente l'elenco dei lavori da eseguire nell'anno 2025.	31/05/2025	SI	100	100
Predisposizione della determinazione di impegno in dipendenza della convenzione stipulata con l'Amministrazione separata dei beni di uso civico del comune di Fanano (ASBUC Fanano).	30/06/2025	SI	100	100
Consegna lavori e realizzazione interventi. (manutenzione ordinaria).	31/10/2025	NO	0	0
Eventuale predisposizione di convenzioni con altri ASBUC o con soggetti del volontariato escursionistico	31/12/2025	NO(*)	0	0
Effettuazione di sopralluoghi per verificare gli effettivi risultati raggiunti nella realizzazione delle attività oggetto di convenzione e liquidazione dell'importo dovuto.	31/12/2025	SI	100	100

Effettuazione di sopralluoghi per programmare le attività di manutenzione straordinaria sulla rete escursionistica del Parco del Frignano Parco, da realizzare nell'annualità 2025.	Annuale	SI		
Acquisti di materiale o prodotti necessari per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.	31/12/2025	SI		

RISULTATI E IMPATTI ATTESI			
Miglioramento della rete sentieristica nell'Area Protetta, incremento dell'utilizzo da parte degli escursionisti.			
Utenti / Portatori di interesse	Cittadini, Imprese, Associazioni		
Descrizione indicatore / Unità di misura	Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)	
Progetti avviati di manutenzione della segnaletica informativa	1	0	
Km di sentieri mantenuti	200	Oltre 200	
Numero di sopralluoghi effettuati	10	Oltre 10	
Rispetto tempi medi di pagamento delle fatture	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura	

Monitoraggio 31/12/2025
Nella seconda parte dell'anno 2023 la Regione Emilia Romagna ha concesso all'Ente un sostanzioso contributo che è stato utilizzato assieme ad altri fondi di bilancio per la manutenzione ordinaria dei sentieri del Parco del Frignano e del Parco dei Sassi di Roccamalatina. Con le risorse a disposizione sono stati redatti dall'ufficio tecnico dell'Ente ed approvati quattro progetti esecutivi, sono poi state espletate le procedure di affidamento dei lavori ai sensi del D.lgs 36/2023 ed individuati i quattro operatori economici esecutori i lavori. Sono stati predisposti gli atti di affidamento e assistito l'ufficio competente nella stipula dei contratti. Il servizio di Direzione lavori è stato espletato da un dipendente dell'ufficio tecnico dell'Ente ed i lavori si sono regolarmente conclusi entro l'anno 2024, compresa la parte relativa alla verifica dei percorsi tramite l'app dedicata. Nell'anno 2025 è stata redatta la contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, sono state effettuate le necessarie verifiche e successivamente sono stati predisposti gli atti per l'approvazione e liquidazione degli stati finali dei lavori. (*) Nessun accordo raggiunto per la stipula di nuove convenzioni
Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione
100%
Eventuali annotazioni del responsabile
Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione

OBIETTIVO GESTIONALE				
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 09.02.08 Piani di Sviluppo Rurale (PSR), progetti Misura 8.5 ed altre misure (8.3, etc)				
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE				
Interventi finanziati sul "PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA. MISURA 08, TIPO OPERAZIONE 8.5.01 - INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI, ANNUALITA' 2016/2018/2022". In attuazione della deliberazione di Giunta Regionale 9 Luglio 2018 n° 1077 ad oggetto "PSR 2014-2020. Approvazione bando e norme tecniche della Misura 08, tipo operazione 8.5.01 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" Annualità 2018", di approvazione del bando unico regionale per l'annualità 2018 per un importo di Euro 5.464.469,50, si sono valutate le priorità d'intervento sul territorio ed in conformità a quanto previsto dal programma, dalla misura e dalle relative prescrizioni tecniche si sono redatte una serie di proposte progettuali, effettuando formale domanda di sostegno sulla misura 8.5.01. Con determinazione n° 14608 del 07/08/2019 del Direttore della Direzione Generale cura del Territorio ed Ambiente, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, di quelli ammissibili, dei non ammessi e dei non ricevibili, includendo 8 progetti presentati dall'Ente nell'elenco di quelli ammessi a finanziamento. E' stato finanziato un ulteriore progetto dalla graduatoria dell'annualità 2016 finanziato tramite il recupero dei ribassi d'asta dei progetti affidati e realizzati. La Regione ha concesso una proroga per la fine dei lavori che si sono conclusi alla fine dell'anno 2022. Nell'anno 2025 la Regione dovrà effettuare i collaudi dei progetti già interamente rendicontati. Durante l'anno 2022 data la pubblicazione del bando della Misura 08, tipo operazione 8.3.01 "Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" Annualità 2021/2022", sono stati predisposti 5 progetti a titolo: 1. "PROGETTO PER LA PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI NELLA FORESTA DEMANIALE DI CAPANNA TASSONI IN COMUNE DI FANANO". 2. "PREVENZIONE DANNI DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI IN LOCALITÀ RIVERZANA, CASTELLO DI CANOSSA E PIOPPONARA IN COMUNE DI CANOSSA". 3. "EASTERN EYE IN THE CLOUD". (installazione di termocamere per la rilevazione degli incendi) 4. "WESTERN EYE IN THE CLOUD". (installazione di termocamere per la rilevazione degli incendi) 5. "PROGETTAZIONE DI OPERE DA REALIZZARSI NELLA RISERVA NATURALE E ZSC IT4040007 "SALSE DI NIRANO" successivamente è stato pubblicato anche il nuovo bando della Misura 08, tipo operazione 8.5.01 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" Annualità 2022" per il quale è stato prodotto il progetto di "MIGLIORAMENTO DEI POPOLAMENTI FORESTALI NELLA FORESTA DI PIEVEPELAGO". Dei progetti sopradescritti è stato ammesso a finanziamento il "MIGLIORAMENTO DEI POPOLAMENTI FORESTALI NELLA FORESTA DI PIEVEPELAGO" sulla Misura 08, tipo operazione 8.5.01. Nel corso del 2025 saranno riproposti, nella corrispondente misura del nuovo PSR, i bandi già proposti nella Misura 8.3.01. Attività necessaria e prodromica sarà il monitoraggio dei bandi riguardanti gli interventi di miglioramento forestale a beneficio degli enti inseriti nella nuova programmazione.				
Struttura organizzativa		Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale		
Responsabile della struttura organizzativa		Mordini Gabriele		
Missione di bilancio		9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Tipologia dell'obiettivo/proposta		Strategico		
Orizzonte temporale		2025/2026		
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo				
Risorse umane assegnate		Santi Andrea Minorini Umberto		

FASI	Termine	Realizzato (Si/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Collaudo progetto annualità 2016 finanziato tramite il recupero dei ribassi d'asta dei progetti affidati e realizzati.	30/06/2025	SI	100	0
Rendicontazione numero 8 progetti annualità 2018.	30/06/2025	SI	100	0

Rendicontazione progetto finanziato Misura 08, tipo operazione 8.5.01 anno 2022.	31/01/2025	SI	100	0
Collaudo progetto finanziato Misura 08, tipo operazione 8.5.01 anno 2022.	30/06/2025	SI	100	0
Eventuale individuazione dei professionisti da incaricare per la progettazione tramite procedure selettive ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. (8.3.01 annualità 2024, etc.)	31/12/2024	NO (*)	0	0
Monitoraggio dei bandi riguardanti gli interventi di miglioramento forestale a beneficio degli enti inseriti nella nuova programmazione.	Annuale	SI	100	0
Presentazione progetti a valere sulle idonee misure del PSR	31/12/2025	NO (*)	0	0
Approvazione dei progetti esecutivi. (8.3.01 annualità 2025)	31/12/2025	NO (*)	0	0

RISULTATI E IMPATTI ATTESI		
Miglioramento delle foreste anche danneggiate da incendi ed eventi atmosferici al fine della salvaguardia del patrimonio forestale del demanio.		
Utenti / Portatori di interesse	Cittadini, Imprese	
Descrizione indicatore / Unità di misura	Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)
Numero di interventi da collaudare annualità 2016 - 8.5.01 anno 2016.	1	1
Numero di interventi da collaudare annualità 2018 - 8.5.01 anno 2018.	8	8
Numero interventi da collaudare (8.5.01 anno 2022)	1	1
Numero di interventi da avviare (8.3.01 annualità 2025, etc.)	5	0
Rispetto tempi medi di pagamento delle fatture	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura

Monitoraggio 31/12/2025
A seguito dell'istruttoria eseguita sulle comunicazioni integrative trasmesse relative a nove progetti realizzati sul Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Misura 8.5.01 Annualità 2018 e 2016, si è reso necessario procedere all'inserimento delle domande di pagamento sul portale AGREA – SIAG corredate da tutta la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione delle spese. Le domande sono state predisposte e caricate sul portale dedicato, si è poi provveduto a rispondere a delle richieste di integrazione ed assistere il funzionario incaricato nei primi collaudi propedeutici alla liquidazione contributo. Durante l'anno è stato ammesso a finanziamento il progetto di "MIGLIORAMENTO DEI POPOLAMENTI FORESTALI NELLA FORESTA DI PIEVEPELAGO", sulla Misura 08, tipo operazione 8.5.01 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" Annualità 2022, per la realizzazione di tale progetto è stata realizzata la procedura per l'individuazione del professionista da incaricare per la progettazione esecutiva tramite il portale MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed affidato il servizio. Si è provveduto a redarre ed approvare il progetto esecutivo. Successivamente è stata individuata la ditta esecutrice i lavori. Nell'anno 2024 sono state eseguite tutte le lavorazioni previste dal progetto ed è stata consegnata ed approvata la contabilità dei lavori che certifica che sono stati conclusi nei tempi previsti. Nell'anno di riferimento il servizio ha assistito e coadiuvato i funzionari incaricati dalla Regione nell'esecuzione dei collaudi, (n° 10 progetti), collaudi che hanno avuto esito positivo. Successivamente la Regione ha provveduto a liquidare i contributi dovuti all'Ente. Nel 2025 è stata continuamente attivo, da parte del servizio, il monitoraggio dei bandi riguardanti gli interventi di miglioramento forestale a beneficio degli enti inseriti nella nuova programmazione, ma nessuna misura è stata ancora attivata.
(*) Bandi non ancora pubblicati.

Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione
100%
Eventuali annotazioni del responsabile
Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione

OBIETTIVO GESTIONALE	
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 09.02.10 PSR 7.4 Recupero funzionale immobile ad uso rifugio denominato “Rami Secchi” Comune di Fiumalbo	
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	
Il rifugio Brugioni, denominato “Rami Secchi”, si colloca all'interno del territorio comunale di Fiumalbo (MO), nel più ampio contesto del Parco regionale dell'Alto Appennino Modenese, a sud ovest rispetto al conosciuto Monte Cimone e poche centinaia di metri dal confine con la Regione Toscana. Si trova lungo una strada appenninica denominata “strada Ducale” aperta nell'Ottocento per favorire il commercio e le comunicazioni tra Modena e Lucca, in un contesto che, ad oggi, è accessibile solamente a piedi, fatta eccezione per le attività di controllo e ispezione di Guardia Forestale e Ente Parco. Utilizzato da sempre in autogestione dai camminatori e frequentatori della montagna, il rifugio risulta attualmente in disuso per mancanza di energia elettrica e di servizi essenziali. L'edificio di proprietà della Provincia di Modena è in gestione all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale ed il suo recupero è finalizzato a riattivare la sua funzione di struttura ricettiva autonoma per stimolare e favorire la frequentazione del Parco dell'Alto Appennino Modenese. Il progetto è stato candidato per l'ammissione a finanziamento sul “Programma di Sviluppo rurale (PSR 2014-2020) – Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n.1305/2013 GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO” nella “Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader – 19.2.01 – Azioni ordinarie per l'attuazione della strategia” come “Tipo di operazione 7.4.02 – Strutture per servizi pubblici” dell'edizione 2022. Il progetto è stato ammesso a finanziamento concesso il contributo ed approvato il progetto esecutivo, la fine dei lavori è prevista per la primavera 2025.	
Struttura organizzativa	Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale
Responsabile della struttura organizzativa	Mordini Gabriele
Missione di bilancio	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tipologia dell'obiettivo/progetto	Strategico
Orizzonte temporale	2025
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo	
Risorse umane assegnate	Santi Andrea Minorini Umberto

FASI	Termine	Realizzato (Sì/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Fine dei lavori.	10/05/2025	SI	100	100
Approvazione e liquidazione stato finale dei lavori-	10/05/2025	SI	100	100
Rendicontazione al GAL Antico frignano e Appennino Reggiano.	10/05/2025	SI	100	100

RISULTATI E IMPATTI ATTESI			
Efficientamento energetico grazie all'installazione di pannelli solari, miglioramento del servizio all'utenza (escursionisti)			
Utenti / Portatori di interesse	Cittadini		
Descrizione indicatore / Unità di misura	Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)	
Numero di interventi conclusi	1	1	
Rispetto tempi medi di pagamento delle fatture	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura	SI	

Monitoraggio 31/12/2025
Nell'anno 2023, nel mese di maggio il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano , ha comunicato all'Ente l'ammissione a finanziamento del progetto presentato indicando le modalità ed i tempi per l'esecuzione delle opere in progetto.. Si è quindi attivata la procedura per l'individuazione del professionista da incaricare per la progettazione esecutiva tramite il portale SATER – Intercenter della Regione Emilia Romagna ed affidato il servizio per la redazione di tale livello di progettazione e per la direzione dei lavori. Il professionista incaricato ha provveduto all'elaborazione del progetto esecutivo che è stato approvato e trasmesso al GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano per la prevista approvazione. Nel mese di ottobre gli uffici preposti hanno notificato all'Ente l'approvazione del progetto esecutivo attestando la coerenza con i precedenti livelli di progettazione ed hanno autorizzato l'Ente a procedere con la procedura per l'individuazione della ditta esecutrice i lavori che verranno realizzati nell'anno 2024/2025. Nell'anno 2024 è stata espletata la procedura di scelta del contraente ed individuata la ditta esecutrice i lavori che sono stati eseguiti nelle annualità 2024/2025 e sono terminati e rendicontati entro la scadenza definita del 10/05/2025. Successivamente il servizio ha assistito e coadiuvato i funzionari incaricati dalla Regione nell'esecuzione del collaudo, collaudo che ha avuto esito positivo. Successivamente la Regione ha provveduto a liquidare il contributo dovuto all'Ente.
Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione
100%
Eventuali annotazioni del responsabile
Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione

OBIETTIVO GESTIONALE				
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 09.02.16 Realizzazione segnaletica e cartellonistica informativa dell'area MAB UNESCO				
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE				
La <i>Riserva MAB UNESCO Appennino Tosco-Emiliano</i> fa parte del Programma UNESCO "Man and the Biosphere" (MAB). Le "Riserve della Biosfera" sono aree di ecosistemi terrestri, costieri e marini in cui, attraverso un'appropriata gestione del territorio, si associa la conservazione dell'ecosistema e la sua biodiversità con l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali a beneficio delle comunità locali. Nel 2015 UNESCO ha istituito la Riserva di Biosfera dell'Appennino toscano-emiliano con l'obiettivo di promuovere la relazione equilibrata tra comunità e biosfera, valorizzando la sua particolarità unica: essere l'unico punto della dorsale appenninica su cui insiste la frontiera climatica euro-mediterranea. Pur essendo stata costituita da sette anni, abitanti e turisti non conoscono ancora abbastanza la Riserva di Biosfera dell'Appennino toscano-emiliano e, soprattutto, faticano a identificarla, riconoscerla, comprendere le vere motivazioni sottostanti al riconoscimento dato da UNESCO, né tantomeno gli obiettivi di sostenibilità che esso si impegna a perseguire. Il progetto si propone di valorizzare la Riserva di Biosfera dell'Appennino toscano-emiliano attraverso la realizzazione ed il posizionamento di cartellonistica turistica con fini identificativi e promozionali. Tale cartellonistica sarà collocata nei comuni appartenenti al territorio del GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano che sono stati inseriti nella Riserva di Biosfera dell'Appennino toscano-emiliano con l'ampliamento approvato nel settembre 2021. Obiettivo del progetto è, inoltre, diffondere correttamente l'identità visiva costruita per la Riserva di Biosfera dell'Appennino toscano-emiliano. A questo proposito, il progetto è ideato per essere elaborato in sinergia con la sotto-azione B.1.2.c dedicata alla ideazione di una immagine coordinata e degli strumenti di comunicazione e promozione che sarà attuata in convenzione dall'Ente Parco Nazionale dell'Appennino toscano-emiliano, con il fine di realizzare una strategia di sistema unica e distintiva dedicata alla Riserva di Biosfera dell'Appennino toscano-emiliano. Tutta quanto prodotto è posizionato sarà inserito nel sistema geografico informativo di georeferenziazione della segnaletica QGIS 3.4 (versione Madeira). Il progetto dell'importo di 70.000 euro sarà finanziato da GAL Antico frignano e Appennino reggiano. Del progetto è stato già redatto il progetto di fattibilità tecnico economica (preliminare) approvato da parte del Comitato di Amministrazione del GAL Antico frignano e Appennino reggiano poi è stato presentato al Nucleo Tecnico di Valutazione Leader (Nutel) per l'esame della proposta progettuale. E' stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) ed il GAL Antico frignano e Appennino Reggiano ha notificato la concessione dell'aiuto. Nell'anno 2024 è stato redatto il progetto esecutivo ed è in corso di esecuzione la fornitura della cartellonistica.				
Struttura organizzativa		Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale		
Responsabile della struttura organizzativa		Mordini Gabriele		
Missione di bilancio		9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Tipologia dell'obiettivo/progetto		Strategico		
Orizzonte temporale		2025		
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo				
Risorse umane assegnate		Santi Andrea Istruttore tecnico geometra		

FASI	Termine	Realizzato (Si/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Conclusione fornitura e posizionamento.	20/03/2025	SI	100	100
Approvazione e liquidazione stato finale dei lavori-	20/03/2025	SI	100	100
Rendicontazione al GAL Antico frignano e Appennino Reggiano.	20/03/2025	SI	100	100

RISULTATI E IMPATTI ATTESI

Migliorare la segnaletica al fine di promuovere la fruizione del territorio del MAB Unesco.		
Utenti / Portatori di interesse	Cittadini	
Descrizione indicatore / Unità di misura	Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)
Numero di interventi conclusi	1	1
Aggiornamento QGIS	1	1
Numero di cartelli posizionati	32	32
Rispetto tempi medi di pagamento delle fatture	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura

Monitoraggio 31/12/2025
Si è provveduto a redarre il progetto di fattibilità tecnico economica (preliminare) ed a trasmetterlo al GAL Antico frignano e Appennino reggiano per l'approvazione da parte del Comitato di Amministrazione successivamente, trattandosi di un progetto in convenzione è stato presentato al Nucleo Tecnico di Valutazione Leader (Nutel) per l'esame della proposta progettuale. Il Nucleo Tecnico di Valutazione Leader (Nutel) ha dichiarato conforme la proposta progettuale formulando alcune osservazioni puntuali da recepire durante il successivo iter procedurale. E' stata realizzata la procedura per l'individuazione del professionisti da incaricare per la progettazione esecutiva tramite il portale MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed affidato il servizio, il tutto attraverso procedura selettiva ai sensi della normativa vigente. Successivamente si è proceduto alla redazione della progettazione esecutiva, operazione un po' rallentata dalla complementarietà con il progetto per la realizzazione dell'immagine coordinata della Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco-emiliano affidata al Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano. Entro la fine dell'anno 2024 è stato approvato il progetto esecutivo e trasmesso al GAL Antico frignano e Appennino reggiano che ha provveduto dopo la dovuta istruttoria a concedere il contributo. Nell'anno 2024 è stata espletata la procedura di scelta del contraente ed individuata la ditta esecutrice i lavori che sono stati eseguiti nelle annualità 2024/2025 e sono terminati e rendicontati entro la scadenza definita del 20/03/2025. Successivamente il servizio ha assistito e coadiuvato i funzionari incaricati dalla Regione nell'esecuzione del collaudo, collaudo che ha avuto esito positivo. Successivamente la Regione ha provveduto a liquidare il contributo dovuto all'Ente.
Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione
100%
Eventuali annotazioni del responsabile
Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione

OBIETTIVO GESTIONALE				
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 09.02.17 PIAP ECEN 08 Progetto Interventi di conservazione Habitat nei Demani Regionali				
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE				
Il progetto prevede la realizzazione di azioni per il mantenimento del valore naturalistico di aree aperte di quota attraverso interventi che contrastano la diffusione di specie alloctone all'interno di habitat naturali e la loro conservazione. Il piano di lavoro prevede sostanzialmente due azioni ed in particolare: 1) Rivegetazione di suoli e recupero di terreni degradati: L'azione prevede l'impiego di sistemi di rivegetazione con uso di materiale vegetale autoctono ed il contrasto di fenomeni erosivi al fine di innescare e potenziare processi attivi di stoccaggio di carbonio nel suolo. Le situazioni di intervento sono di 3 tipologie: a) tratti di pista da sci e aree aperte intrasilvatiche; b) tratti di pista da sci e aree aperte al di sopra del limite del bosco; c) scarpate/margini di raccordo tra pista da sci (e/o aree aperte) con bosco o vaccinetto e presso stradelli di servizio. 2) Conservazione e ripristino di torbiere: Gli interventi proposti per le torbiere di Montalbano riguardano essenzialmente il blocco del drenaggio, ovvero dell'emissario, ed il conseguente innalzamento del livello dell'acqua per aumentarne l'accumulo durante il periodo in cui le precipitazioni sono abbondanti e per diminuirne lo sversamento nei periodi in cui le precipitazioni sono scarse (estate). L'intervento proposto rappresenta una prosecuzione dell'azione dell'Ente volta al mantenimento delle praterie e brughiere di quota limitando l'espansione di specie alloctone e la conservazione delle specie di interesse conservazionistico. Il progetto per la realizzazione di interventi di conservazione habitat nei demani regionali è ammesso a finanziamento all'interno del Programma Investimenti per le Aree Protette della Regione 2021-2023 (PIAP). Durante l'annualità 2021, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale 06 Aprile 2021 n° 465, veniva affidato a questo servizio la realizzazione dell'intervento a titolo "INTERVENTI DI CONSERVAZIONE HABITAT E SUOLI SUPRA - SILVATICI NEI DEMANI REGIONALI" è stata espletata la procedura per l'affidamento a professionista esterno dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva e per la direzione dei lavori, si è poi proceduto ad approvare il progetto esecutivo poi trasmesso alla Regione Emilia Romagna per la presa d'atto ed autorizzazione all'esecuzione dell'intervento. La Regione ha successivamente provveduto a validare il progetto esecutivo, risultando completa e coerente la documentazione inviata. Nell'anno 2023 sono state espletate le procedure di affidamento dei lavori alla ditta esecutrice e i lavori sono in corso di esecuzione. Il termine dei lavori è previsto per fine 2025.				
Struttura organizzativa	Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale			
Responsabile della struttura organizzativa	Mordini Gabriele			
Missione di bilancio	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Tipologia dell'obiettivo/progetto	Strategico			
Orizzonte temporale	2025			
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo				
Risorse umane assegnate	Santi Andrea			

FASI	Termine	Realizzato (Si/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Approvazione e liquidazione stati di avanzamento dei lavori SAL	31/06/2025	NO	0	0
Fine dei lavori	30/11/2024	SI	0	100
Liquidazione finale e rendicontazione alla Regione Emilia-Romagna	31/12/2025	SI (*)	0	90

RISULTATI E IMPATTI ATTESI

Recupero degli habitat degradati e rinaturalizzazione demanio della Regione Emilia-Romagna.		
Utenti / Portatori di interesse	Cittadini, Imprese	
Descrizione indicatore / Unità di misura	Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)
Numero di interventi in corso di esecuzione	1	1
Rispetto tempi medi di pagamento delle fatture	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura

Monitoraggio 31/12/2025
Nell'anno 2024 è stata espletata la procedura di gara per individuare l'impresa esecutrice i lavori, mediante procedura negoziata senza bando. I lavori sono stati consegnati, è sono cominciate le lavorazioni previste dal progetto ed in particolare, in considerazione del previsto rinerbimento di aree con miscela di specie erbacee native, la raccolta di sementi da siti donatori circostanti (praterie dell'habitat 6230*, vaccinieti e calluneti dell'habitat 4060 ed arbusteti a Cytisus scoparius dell'habitat 4030). Successivamente è stata necessario apportare alcune modifiche migliorative al progetto che anno reso necessario un'ulteriore approfondimento progettuale. In dipendenza di ciò è stata inoltrata richiesta di proroga alla regione per la fine dei lavori e rendicontazione del progetto. La Regione ha concesso la proroga a tutto il 2025 per la fine dei lavori. E' stata redatta, approvata ed autorizzata dalla Regione una variante in corso d'opera per l'utilizzo del ribasso d'asta e per le modifiche migliorative ed i lavori derivanti da essa sono stati eseguiti. Tutte le lavorazioni di progetto, compresi gli accorgimenti necessari a preservare le opere eseguite in caso di eventi meteorologici, sono terminate in linea con quanto dettato dalla proroga, alla Regione Emilia Romagna, e prossimamente si provvederà ad rendicontare l'intervento alla Regione Emilia Romagna.
Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione
100%
Eventuali annotazioni del responsabile
Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione

OBIETTIVO GESTIONALE	
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 09.02.24 PR-FESR 2021-2027 Azione 2.7.2 Bando RECORE - Progetto per la realizzazione di interventi per la ricostruzione/risanamento dell'habitat 91E0 e dell'habitat di specie del gambero di fiume nel Rio Vallecchie	
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	
Il Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) a titolo "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE/RISANAMENTO DELL'HABITAT 91E0 E DELL'HABITAT DI SPECIE DEL GAMBERO DI FIUME NEL RIO VALLECCHIE (GUIGLIA – MO) NEL TERRITORIO DEL PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA" è stato redatto e presentato per l'ammissione a finanziamento nell'ambito del PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027. AZIONE 2.7.2 - BANDO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RECORE)" nell'anno 2024, successivamente la Regione con determinazione dirigenziale n.27197 del 12/12/2024 ha concesso il contributo per il progetto candidato a valere sul Bando in oggetto. Il Bando ha l'obiettivo di Rafforzare la Rete ecologica regionale incentivando interventi finalizzati a ricomporre l'equilibrio tra intervento antropico e contesto naturale, sostenendo interventi previsti nel PAF (Prioritized Action Framework), documento che individua i fabbisogni e le priorità di gestione dei siti Rete Natura 2000, diretti alla salvaguardia della biodiversità, con investimenti e azioni mirati e selettivi nella gestione degli ecosistemi, delle specie e degli habitat, in particolare nelle aree della Rete Natura 2000, ma anche al di fuori, con funzione di connessione (corridoio ecologico) o di stepping zone. All'interno del progetto sulla base delle indicazioni riportate nella D.G.R. 369 del 04/03/24 verranno realizzati interventi delle seguenti tipologie ammissibili: • Intervento di tipo 1 - ricostruzione o risanamento di habitat di interesse comunitario tramite rimozione/spostamento di biomasse fluitate (Habitat 91E0); • Intervento di tipo 2 – creazione, ricostruzione o risanamento di habitat di specie per favorirne la conservazione e riproduzione (Gambero di fiume) • Intervento di tipo 6 - rinaturazione e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua ai fini della conservazione della biodiversità e al contempo della difesa idrogeologica (Habitat 91E0). • Intervento di tipo 8 – azioni di divulgazione tramite apposizione di cartellonistica dedicata (entrambi gli Habitat sia 91E0 che habitat di specie per gambero di fiume). Nell'anno 2025 inizierà l'iter realizzativo dell'intervento che avrà termine ultimo per la rendicontazione al 30/06/2027.	
Struttura organizzativa	Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale
Responsabile della struttura organizzativa	Mordini Gabriele
Missione di bilancio	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tipologia dell'obiettivo/progetto	Strategico
Orizzonte temporale	2025/2027
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo	
Risorse umane assegnate	Santi Andrea Minorini Umberto

FASI	Termine	Realizzato (Sì/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Individuazione dei professionisti da incaricare per la progettazione tramite procedure selettive ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	31/03/2025	SI	100	100
Predisposizione di atti di affidamento ed assistenza alla stipula del contratto per l'incarico professionale.	31/05/2025	SI	100	100
Approvazione progetto esecutivo	31/07/2025	SI	100	100
Realizzazione di procedure di affidamento dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	31/10/2025	SI	100	100
Predisposizione di atti di affidamento ed assistenza alla stipula del contratto per i lavori da realizzare.	31/12/2025	SI	0	100
Consegna lavori e realizzazione interventi.	31/12/2025	SI	0	100

RISULTATI E IMPATTI ATTESI

Rafforzamento della Rete ecologica regionale tramite interventi finalizzati a ricomporre l'equilibrio tra intervento antropico e contesto naturale.		
Utenti / Portatori di interesse	Cittadini, Imprese	
Descrizione indicatore / Unità di misura	Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)
Numero di interventi da eseguire	1	1
Rispetto tempi medi di pagamento delle fatture	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura	SI

Monitoraggio 31/12/2025
Il Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) a titolo "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE/RISANAMENTO DELL'HABITAT 91E0 E DELL'HABITAT DI SPECIE DEL GAMBERO DI FIUME NEL RIO VALLECCHIE (GUIGLIA – MO) NEL TERRITORIO DEL PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA" è stato redatto e presentato per l'ammissione a finanziamento nell'ambito del PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027. AZIONE 2.7.2 - BANDO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RECORE)" nell'anno 2024, successivamente la Regione con determinazione dirigenziale n.27197 del 12/12/2024 ha concesso il contributo per il progetto candidato a valere sul Bando in oggetto. Si è quindi attivata la procedura per l'individuazione del professionista da incaricare per la progettazione esecutiva tramite il portale SATER – Intercenter della Regione Emilia Romagna ed affidato il servizio per la redazione di tale livello di progettazione e per la direzione dei lavori. Si è poi provveduto alla stipula del contratto con il professionista/studio incaricato, stipula preceduta da tutte le verifiche e produzione di documentazione necessarie. Il progettista incaricato, su precise indicazione del servizio, ha provveduto all'elaborazione del progetto esecutivo che è stato approvato e trasmesso alla Regione Emilia Romagna. E' stato poi concluso l'iter autorizzativo dell'intervento, compresa la "Valutazione d'Incidenza (screening) del Format valutatore. Successivamente nell'anno di riferimento è stata espletata la procedura di scelta del contraente ed individuata la ditta esecutrice i lavori. Si è poi provveduto alla stipula del contratto con l'impresa incaricata per la realizzazione dei lavori, stipula preceduta da tutte le verifiche e produzione di documentazione necessarie. E' stata disposta la consegna dei lavori è appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno si inizieranno i lavori. L'iter realizzativo dell'intervento iniziato nel 2025 avrà termine ultimo per la rendicontazione il 30/06/2027 salvo proroghe disposte dalla Regione Emilia Romagna.
Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione
100%
Eventuali annotazioni del responsabile
Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 09.02.25 Tutela e potenziamento degli habitat nel Lago Santo e nei siti contermini nell'Appennino Modenese	
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE	
Il Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) a titolo "PROGETTO DI TUTELA DI HABITAT E SPECIE PRESSO IL LAGO SANTO MODENESE IN COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO) MEDIANTE INTERVENTI DI GESTIONE E CONTROLLO DI MYRIOPHYLLUM SPICATUM (MILLEFOGLIO D'ACQUA COMUNE) E INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEGLI HABITAT NEI SITI CONTERMINI NELL'APPENNINO MODENESE" è stato redatto e presentato per l'ammissione a finanziamento nell'ambito del PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027. AZIONE 2.7.2 - BANDO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RECORE)" nell'anno 2024, successivamente la Regione con determinazione dirigenziale n.27197 del 12/12/2024 ha concesso il contributo per il progetto candidato a valere sul Bando in oggetto. Il Bando ha l'obiettivo di Rafforzare la Rete ecologica regionale incentivando interventi finalizzati a ricomporre l'equilibrio tra intervento antropico e contesto naturale, sostenendo interventi previsti nel PAF (Prioritized Action Framework), documento che individua i fabbisogni e le priorità di gestione dei siti Rete Natura 2000, diretti alla salvaguardia della biodiversità, con investimenti e azioni mirati e selettivi nella gestione degli ecosistemi, delle specie e degli habitat, in particolare nelle aree della Rete Natura 2000, ma anche al di fuori, con funzione di connessione (corridoio ecologico) o di stepping zone. Il progetto interessa territori che rientrano nel Parco Regionale Alto Appennino modenese e in particolare laghi e torbiere che fanno parte del sito di interesse comunitario IT4040002 - ZSC-ZPS – "Monte Rondinaio, Monte Giovo" e corsi d'acqua, i Torrenti Leo e Fellicarolo, in diretta connessione con il sito di interesse comunitario IT4040001 - ZSC-ZPS – "Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano". Gli interventi in progetto riguardano 4 categorie di corpi idrici e le seguenti tipologie: - Laghi • Gestione del Myriophyllum Spicatum nel Lago Santo, • Ripristino delle biocenosi ittiche native nel Lago Santo, • Recupero della profondità del Lago Baccio mediante asportazione dei sedimenti di fondo, • Ripristino delle biocenosi ittiche native nel Lago Baccio • Eradicazione delle popolazioni salmonicole del Lago Turchino per la tutela della batracofauna, - Corsi d'acqua • Realizzazione di scale di risalita per l'ittiofauna lungo i Torrenti Leo e Torrente Fellicarolo, - Torbiere • Mantenimento e incremento della zona umida e aumento dello stock di Carbonio accumulato nella Torbiera Maccherie, • Mantenimento e incremento della zona umida e aumento dello stock di Carbonio accumulato nella Torbiera Boccaia • Mantenimento e incremento della zona umida, aumento dello stock di Carbonio accumulato e eradicazione delle popolazioni salmonicole per la tutela della batracofauna nella Torbiera Le Lamacce, • Mantenimento e incremento della zona umida, aumento dello stock di Carbonio accumulato e eradicazione delle popolazioni salmonicole per la tutela della batracofauna nella Torbiera Le Gore, - Pozze temporanee • Incremento della zona umida per il mantenimento degli habitat di alta quota idonei alla riproduzione della batracofauna nella Pozza temporanea Ghiacci di Monte Albano, • Incremento della zona umida per il mantenimento degli habitat di alta quota idonei alla riproduzione della batracofauna nella Pozza temporanea Lago di Crocette, Nell'anno 2025 inizierà l'iter realizzativo dell'intervento che avrà termine ultimo per la rendicontazione al 30/06/2027.	
Struttura organizzativa	Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale
Responsabile della struttura organizzativa	Mordini Gabriele
Missione di bilancio	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tipologia dell'obiettivo/progetto	Strategico
Peso attribuito	20%
Orizzonte temporale	2025/2027
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo	
Risorse umane assegnate	Santi Andrea Minorini Umberto

	Monzali Giuliano Barbati Luca
--	----------------------------------

FASI	Termine	Realizzato (Sì/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Individuazione dei professionisti da incaricare per la progettazione tramite procedure selettive ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	31/05/2025	SI	100	100
Predisposizione di atti di affidamento ed assistenza alla stipula del contratto per l'incarico professionale.	30/07/2025	SI	100	100
Approvazione progetto esecutivo	31/08/2025	SI	90	100
Realizzazione di procedure di affidamento dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	31/05/2025	SI	50	100
Predisposizione di atti di affidamento ed assistenza alla stipula del contratto per i lavori da realizzare.	30/09/2025	SI	0	100
Consegna lavori e realizzazione interventi.	31/12/2025	SI	0	100

RISULTATI E IMPATTI ATTESI			
Miglioramento e/o recupero di habitat di interesse comunitario e regionale in alcuni laghi o zone umide dell'Alto Appennino modenese.			
Utenti / Portatori di interesse	Cittadini, Imprese		
Descrizione indicatore / Unità di misura	Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)	
Numero di interventi da eseguire	1	1	
Rispetto tempi medi di pagamento delle fatture	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura	SI	

Monitoraggio 31/12/2025
Il Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) a titolo "PROGETTO DI TUTELA DI HABITAT E SPECIE PRESSO IL LAGO SANTO MODENESE IN COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO) MEDIANTE INTERVENTI DI GESTIONE E CONTROLLO DI MYRIOPHYLLUM SPICATUM (MILLEFOGLIO D'ACQUA COMUNE) E INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEGLI HABITAT NEI SITI CONTERMINI NELL'APPENNINO MODENESE" è stato redatto e presentato per l'ammissione a finanziamento nell'ambito del PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027. AZIONE 2.7.2 - BANDO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RECORE)" nell'anno 2024, successivamente la Regione con determinazione dirigenziale n.27197 del 12/12/2024 ha concesso il contributo per il progetto candidato a valere sul Bando in oggetto. Si è quindi attivata la procedura per l'individuazione del professionista da incaricare per la progettazione esecutiva tramite il portale SATER – Intercenter della Regione Emilia Romagna ed affidato il servizio per la redazione di tale livello di progettazione e per la direzione dei lavori. Si è poi provveduto alla stipula del contratto con il professionista/studio incaricato, stipula preceduta da tutte le verifiche e produzione di documentazione necessarie. Il progettista incaricato, su precise indicazione del servizio e del Direttore, ha provveduto all'elaborazione del progetto esecutivo che è stato approvato e trasmesso alla Regione Emilia Romagna. E da segnalare che Il progetto esecutivo è suddiviso in n. 6 (sei) lotti funzionali, e che la suddivisione è stata effettuata in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture previsti dal progetto, ai sensi dell'art. 58 comma 1 del D.Lgs 36/2023, ed alla oggettiva natura delle prestazioni previste da ogni singolo lotto; E' stato poi concluso l'iter autorizzativo dell'intervento, compresa la "Valutazione d'Incidenza (screening) del Format valutatore. Successivamente nell'anno di riferimento sono state espletate le procedure di scelta del contraente (n. 6 affidamenti) ed individuate le ditte esecutrici i lavori/servizi/forniture. Si è poi provveduto alla stipula dei contratti con le imprese incaricate per la realizzazione dei lavori/servizi/forniture, stipule precedute da tutte le verifiche e produzione di documentazione necessarie.

E' stata disposta le consegne dei lavori/servizi/forniture è appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno si inizieranno i lavori/servizi.

Le lavorazioni previste dal (LOTTO 1) OPERE DI GESTIONE DI MYRIOPHYLLUM SPICATUM NEL LAGO SANTO MODENESE hanno già avuto inizio con un primo intervento ed è in corso di redazione il primo SAL.

Anche tutte forniture relative al (LOTTO 6) ACQUISIZIONE SISTEMI ANALISI DATI PER SSD (sistemi di supporto alle decisioni) sono in fase di consegna ed è prossima la liquidazione e chiusura del lotto.

Sono anche iniziate le attività previste dal (LOTTO 5) SISTEMA DI SUPPORTO ALLE DECISIONI compatibilmente con le forniture del lotto 6.

L'iter realizzativo dell'intervento iniziato nel 2025 avrà termine ultimo per la rendicontazione il 30/06/2027 salvo proroghe disposte dalla Regione Emilia Romagna.

Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione
100%
Eventuali annotazioni del responsabile
Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione

OBIETTIVO GESTIONALE	
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 09.02.26 PR-FESR 2021-2027 Azione 2.7.2 Bando RECORE – PR-FESR 2021-2027 Azione 2.7.2 Bando RECORE - Progetto valorizzazione e miglioramento delle aree aperte (praterie e arbusteti) all'interno del complesso demaniale di "Pievepelago" zona Monte Nuda e Colle il Boschetto, ed aree limitrofe	
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	
Il Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) a titolo "PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE AREE APERTE (PRATERIE E ARBUSTETI) ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DEMANIALE DI PIEVEPELAGO ZONA "MONTE NUDA" E "COLLE IL BOSCHETTO", ED AREE LIMITROFE" è stato redatto e presentato per l'ammissione a finanziamento nell'ambito del PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027. AZIONE 2.7.2 - BANDO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RECORE)" nell'anno 2024, successivamente la Regione con determinazione dirigenziale n.27197 del 12/12/2024 ha concesso il contributo per il progetto candidato a valere sul Bando in oggetto. Il Bando ha l'obiettivo di Rafforzare la Rete ecologica regionale incentivando interventi finalizzati a ricomporre l'equilibrio tra intervento antropico e contesto naturale, sostenendo interventi previsti nel PAF (Prioritized Action Framework), documento che individua i fabbisogni e le priorità di gestione dei siti Rete Natura 2000, diretti alla salvaguardia della biodiversità, con investimenti e azioni mirati e selettivi nella gestione degli ecosistemi, delle specie e degli habitat, in particolare nelle aree della Rete Natura 2000, ma anche al di fuori, con funzione di connessione (corridoio ecologico) o di stepping zone. Il progetto REHABeS: Recupero Ecologico degli HABitat di direttiva e degli habitat di Specie in zona Monte Nuda e Colle Boschetto nasce come risposta propositiva sul Bando Rafforzamento della Rete Ecologica Regionale (RECORE), di cui alla DGR Num. 369 del 04/03/2024, nell'ambito del PR-FESR 2021- 2027 Azione 2.7.2 Interventi per la conservazione della biodiversità. Le forme di intervento previste dal progetto sono le seguenti: – Decespugliamenti meccanizzati (e in subordine manuali) per il recupero di praterie in aree fortemente invase da <i>Cytisus scoparius</i> (habitat 4030), – Decespugliamenti meccanizzati (e in subordine manuali) per il ripristino e mantenimento di spazi aperti nell'habitat 5130, – Sistemazione di punti d'acqua per abbeverata con contestuale creazione/sistemazione di pozze per anfibi: captazione, cisterna di raccolta (3-5000 litri), abbeveratoi mobili a galleggiante, collegamento troppo pieno cisterna a pozza, scavo/sistemazione manuale pozza, staccionata recinzione pozza (le strutture o loro componenti in legno utilizzeranno prodotti certificati FSC o PEFC), – Manutenzione straordinaria ad abbeveratoio esistente, – Manutenzione alla viabilità di accesso all'area (funzionale ad una buona e costante gestione successiva dell'attività di pascolo, alla manutenzione delle strutture realizzate, al presidio, sorveglianza e controllo, – Strutture per informazione ed educazione (bachecche e tabelle) (le strutture o loro componenti in legno utilizzeranno prodotti certificati FSC o PEFC), – Indicazioni gestionali per l'attività di pascolo con pascolamento razionale. Nell'anno 2025 inizierà l'iter realizzativo dell'intervento che avrà termine ultimo per la rendicontazione al 30/06/2027.	
Struttura organizzativa	Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale
Responsabile della struttura organizzativa	Mordini Gabriele
Missione di bilancio	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tipologia dell'obiettivo/progetto	Strategico
Orizzonte temporale	2025/2027
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo	
Risorse umane assegnate	Santi Andrea Minorini Umberto

FASI	Termine	Realizzato (Si/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Individuazione dei professionisti da incaricare per la progettazione tramite procedure selettive ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	31/03/2025	SI	90	100

Predisposizione di atti di affidamento ed assistenza alla stipula del contratto per l'incarico professionale.	31/05/2025	SI	50	100
Approvazione progetto esecutivo	31/07/2025	SI	0	100
Realizzazione di procedure di affidamento dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	31/10/2025	SI	0	100
Predisposizione di atti di affidamento ed assistenza alla stipula del contratto per i lavori da realizzare.	31/12/2025	SI	0	100
Consegna lavori e realizzazione interventi.	31/12/2025	SI	0	100

RISULTATI E IMPATTI ATTESI			
Ripristino della funzionalità ecologica degli ambienti (praterie ed arbusteti), creando al contempo le condizioni idonee per una loro futura conservazione attraverso il pascolamento estensivo.			
Utenti / Portatori di interesse	Cittadini, Imprese		
Descrizione indicatore / Unità di misura	Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)	
Numero di interventi da eseguire	1		
Rispetto tempi medi di pagamento delle fatture	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura		

Monitoraggio 31/12/2025
Il Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) a titolo "PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE AREE APERTE (PRATERIE E ARBUSTETI) ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DEMANIALE DI PIEVEPELAGO ZONA "MONTE NUDA" E "COLLE IL BOSCHETTO", ED AREE LIMITROFE" è stato redatto e presentato per l'ammissione a finanziamento nell'ambito del PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027. AZIONE 2.7.2 - BANDO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RECORE)" nell'anno 2024, successivamente la Regione con determinazione dirigenziale n.27197 del 12/12/2024 ha concesso il contributo per il progetto candidato a valere sul Bando in oggetto. Si è quindi attivata la procedura per l'individuazione del professionista da incaricare per la progettazione esecutiva tramite il portale SATER – Intercenter della Regione Emilia Romagna ed affidato il servizio per la redazione di tale livello di progettazione e per la direzione dei lavori. Si è poi provveduto alla stipula del contratto con il professionista/studio incaricato, stipula preceduta da tutte le verifiche e produzione di documentazione necessarie. Il progettista incaricato, su precise indicazione del servizio e del Direttore, ha provveduto all'elaborazione del progetto esecutivo che è stato approvato e trasmesso alla Regione Emilia Romagna. E da segnalare che Il progetto esecutivo è suddiviso in n. 2 (due) lotti funzionali, e che la suddivisione è stata effettuata in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture previsti dal progetto, ai sensi dell'art. 58 comma 1 del D.Lgs 36/2023, ed alla oggettiva natura delle prestazioni previste da ogni singolo lotto; E' stato poi concluso l'iter autorizzativo dell'intervento, compresa la "Valutazione d'Incidenza (screening) del Format valutatore. Successivamente nell'anno di riferimento sono state espletate le procedure di scelta del contraente (n. 2 affidamenti) ed individuate le ditte esecutrici i lavori/servizi. Si è poi provveduto alla stipula dei contratti con le imprese incaricate per la realizzazione dei lavori/servizi, stipule precedute da tutte le verifiche e produzione di documentazione necessarie. E' stata disposta le consegne dei lavori/servizi è appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno si inizieranno i lavori/servizi. Le attività previste dal LOTTO 2 - ACCORDO OPERATIVO TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE ED IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI ED ATTIVITÀ FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE EX SITU DI SPECIE DELL'HABITAT 6230 hanno già avuto inizio e sono in corso di esecuzione. L'iter realizzativo dell'intervento iniziato nel 2025 avrà termine ultimo per la rendicontazione il 30/06/2027 salvo proroghe disposte dalla Regione Emilia Romagna.
Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione

100%
Eventuali annotazioni del responsabile
Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione

OBIETTIVO GESTIONALE	
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 09.02.27 PIAP 2024 Progetto di rimboschimento forestale a Sant'Annapelago	
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	
Il Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) a titolo "PROGETTO DI RIMBOSCHIMENTO ALL'INTERNO DELLA FORESTA DEMANIALE DI PIEVEPELAGO" è stato redatto e presentato per l'ammissione a finanziamento nell'ambito del PROGRAMMA INVESTIMENTI REGIONALI AREE PROTETTE – ANNUALITÀ 2024 PROGRAMMA 1 nell'anno 2024, successivamente la Regione con determinazione dirigenziale n.24982 del 20/11/2024 ha concesso il contributo per il progetto candidato a valere sul Programma in oggetto. Il contesto generale di riferimento per il Programma 1 è rappresentato da due obiettivi prioritari, coerenti con quelli dell'Agenda 2030: ▪ arrestare la perdita della biodiversità e preservare e ripristinare gli ecosistemi e i servizi che essi rendono alla nostra società; ▪ promuovere il turismo sostenibile e l'organizzazione di una fruizione consapevole; Il progetto rientra in un insieme di azioni finalizzate al miglioramento della funzionalità del sistema forestale del Parco dell'Alto Appennino Modenese (Parco del Frignano). Le azioni si esplicano applicando una selvicoltura mirata al miglioramento strutturale ed ecologico dei popolamenti. L'obiettivo principale da conseguire per la realizzazione delle idee progettuali è rappresentato dalla realizzazione di un intervento di rimboschimento a seguito dell'esecuzione di un taglio raso a carattere fitosanitario per contrastare un'infestazione da bostrico. Gli interventi proposti sono lavori di rimboschimento e di miglioramento forestale e più precisamente, si propone di effettuare: – Tracciamento per il rimboschimento per definire la posizione dove verranno messe a dimora le piantine forestali; – Messa a dimora di piantine forestali eseguita utilizzando piantine forestali, appartenenti a specie arboree ed arbustive tipiche locali fornite a radice nuda e di età non superiore ai 2 anni; – Realizzazione di recinzione con rete metallica zincata al fine di preservare le piantine messe a dimora dal morso degli ungulati selvatici, particolarmente presenti nell'area; – Cure culturali negli anni successivi nelle aree rimboschite. Nell'anno 2025 inizierà l'iter realizzativo dell'intervento che avrà termine ultimo per la rendicontazione salvo proroghe al 31/12/2025.	
Struttura organizzativa	Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale
Responsabile della struttura organizzativa	Mordini Gabriele
Missione di bilancio	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tipologia dell'obiettivo/progetto	Strategico
Orizzonte temporale	2025
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo	
Risorse umane assegnate	Santi Andrea Minorini Umberto

FASI	Termine	Realizzato (Si/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Individuazione dei professionisti da incaricare per la progettazione tramite procedure selettive ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	30/04/2025	SI	100	100
Predisposizione di atti di affidamento ed assistenza alla stipula del contratto per l'incarico professionale.	31/05/2025	SI	100	100
Approvazione progetto esecutivo	30/06/2025	SI	100	100
Realizzazione di procedure di affidamento dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	30/06/2025	NO (*)	0	0
Predisposizione di atti di affidamento ed assistenza alla stipula del contratto per i lavori da realizzare.	31/06/2025	NO (*)	0	0
Consegna lavori e realizzazione interventi.	31/07/2025	NO (*)	0	0

Fine dei lavori	31/12/2025	NO (*)	0	0
-----------------	------------	--------	---	---

RISULTATI E IMPATTI ATTESI			
Mitigazione della perdita di biodiversità, preservare e ripristinare gli ecosistemi e i servizi che essi rendono alla nostra società.			
Utenti / Portatori di interesse	Cittadini, Imprese		
Descrizione indicatore / Unità di misura	Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)	
Numero di interventi da eseguire	1	1	
Rispetto tempi medi di pagamento delle fatture	Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura	SI	

Monitoraggio 31/12/2025
Il Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) a titolo "PROGETTO DI RIMBOSCHIMENTO ALL'INTERNO DELLA FORESTA DEMANIALE DI PIEVEPELAGO" è stato redatto e presentato per l'ammissione a finanziamento nell'ambito del PROGRAMMA INVESTIMENTI REGIONALI AREE PROTETTE – ANNUALITÀ 2024 PROGRAMMA 1 nell'anno 2024, successivamente la Regione con determinazione dirigenziale n.24982 del 20/11/2024 ha concesso il contributo per il progetto candidato a valere sul Programma in oggetto. Si è quindi attivata la procedura per l'individuazione del professionista da incaricare per la progettazione esecutiva, scelta caduta sul Dott. For. Andrea Santi, professionista interno all'amministrazione che ha svolto quindi il servizio per la redazione di tale livello di progettazione e per la direzione dei lavori. Il progettista incaricato, su precise indicazione del RUP e del Direttore, ha provveduto all'elaborazione del progetto esecutivo che è stato approvato e trasmesso alla Regione Emilia Romagna. E' stato poi concluso l'iter autorizzativo dell'intervento, compresa la "Valutazione d'Incidenza (screening) del Format valutatore. Durante l'anno stante la non disponibilità dell'area in quanto ancora in atto il taglio dell'area infestata dal bostrico è stata richiesta una proroga a tutto il 2026, la Regione ha concesso la proroga a tutto il 2026 per la fine dei lavori. (*) Lavori non ancora realizzati per concomitanza del cantiere di taglio del bosco infestato.
Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione
100%
Eventuali annotazioni del responsabile
Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione

OBIETTIVO DI PERFORMANCE	
Obiettivo operativo di riferimento del DUP n° 09.02.31 Riqualificazione area del torrente Rodano bando PR FESR	
DESCRIZIONE OBIETTIVO DI PERFORMANCE	
Il Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) a titolo "PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL TORRENTE RODANO, ZSC - IT4030021 - ZSC - RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO, AREA PERI-URBANA EST DI REGGIO EMILIA E CANALI IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MILIA CENTRALE" è stato redatto e presentato per l'ammissione a finanziamento nell'ambito del PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027. AZIONE 2.7.1. "BANDO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI E BLU IN AREE URBANE E PERIURBANE" nell'anno 2024, successivamente la Regione con determinazione dirigenziale n.11418 del 04/06/2024 ha concesso il contributo per il progetto candidato a valere sul Bando in oggetto. L'Azione 2.7.1 "infrastrutture verdi e blu urbane e periurbane" del PR FESR 2021-2027 si propone sia la realizzazione di infrastrutture verdi e blu in ambito urbano e periurbano per il miglioramento del confort e del microclima, interconnesse, accessibili e fruibili, sia l'adozione di soluzioni tecnologiche innovative volte a migliorarne l'efficienza e la fruibilità, coerenti con le strategie locali di adattamento climatico. Il progetto intende raggiungere gli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici, di miglioramento del benessere bioclimatico nella città, di aumento della vivibilità degli spazi urbani, di incremento della biodiversità delle aree urbane e periurbane e dei corsi d'acqua che fanno capo al sistema idrico del torrente Rodano- attraverso le seguenti tipologie d'intervento: - Forestazione urbana; - Interventi di desealing-depaving e creazione di pavimentazioni drenanti con funzioni di impianto di nuove alberature; - Realizzazione di parcheggi verdi e alberati; - Opere di rinaturalizzazione delle zone contermini ai corsi d'acqua; - Gestione del regime idrico dei canali per favorire la presenza di acqua lungo i percorsi pedonali e ciclabili e lame d'acqua. Nell'anno 2025 inizierà l'iter realizzativo dell'intervento che avrà termine ultimo per la rendicontazione al 30/06/2027	
Struttura organizzativa	Servizio Tecnico-Manutentivo, Opere Pubbliche, Gestione Del Patrimonio e Demanio Forestale
Responsabile della struttura organizzativa	Mordini Gabriele
Missione di bilancio	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tipologia dell'obiettivo/progetto	Strategico
Peso attribuito	20%
Orizzonte temporale	2025/2026
Altri Servizi coinvolti nell'obiettivo	
Risorse umane assegnate	Santi Andrea Minorini Umberto

FASI	Termine	Realizzato (Sì/No)	% Realizz. al 30/09	% Realizz. al 31/12
Approvazione progetto esecutivo attraverso conferenza di servizi	31/05/2025	SI	90	100
Realizzazione di procedure di affidamento dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	30/07/2025	SI	50	100
Predisposizione di atti di affidamento ed assistenza alla stipula del contratto per i lavori da realizzare.	31/08/2025	SI	0	100
Acquisto aree previste da progetto	31/05/2025	NO (*)	0	0
Consegna lavori e realizzazione interventi.	30/09/2025	SI	0	100
Eventuale approvazione e liquidazione stati di avanzamento dei lavori SAL	31/12/2025	SI	0	100

RISULTATI E IMPATTI ATTESI

Miglioramento del benessere bioclimatico del territorio attraverso l'implementazione della resilienza a eventi atmosferici e la tutela del suolo. Riduzione dell'impatto delle pressioni ambientali e climatiche nei contesti urbani e periurbani agendo su abbassamento dell'inquinamento atmosferico e mitigazione degli effetti delle sostanze inquinanti, assorbimento di gas ad effetto serra, cattura delle polveri sottili, riduzione dell'inquinamento acustico, riduzione della temperatura e raffrescamento dell'aria; Miglioramento della qualità ambientale e la biodiversità nella città attraverso la creazione di habitat per la biodiversità e/o la fornitura di habitat rifugio per flora e fauna; Connettere in modo sostenibile l'insieme urbano ed extra-urbano attraverso il collegamento di elementi naturali, semi-naturali e urbani (parchi, corsi d'acqua, canali, aree vegetate e permeabili, piazze, monumenti, giardini, parchi urbani, strade alberate, ecc.);			
Utenti / Portatori di interesse		Cittadini, Imprese	
Descrizione indicatore / Unità di misura		Obiettivo previsto a fine anno 2025	Risultato finale (Rilevazione risultati)
Numero di interventi da eseguire		1	1
Rispetto tempi medi di pagamento delle fatture		Entro 25 giorni dal ricevimento della fattura	SI

Monitoraggio 31/12/2025	
Il Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) a titolo "PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL TORRENTE RODANO, ZSC - IT4030021 - ZSC - RIO RODANO, FONTANILI DI FOGLIANO E ARIOLO, AREA PERI-URBANA EST DI REGGIO EMILIA E CANALI IN GESTIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MILIA CENTRALE" è stato redatto e presentato per l'ammissione a finanziamento nell'ambito del PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027. AZIONE 2.7.1. "BANDO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE VERDI E BLU IN AREE URBANE E PERIURBANE" nell'anno 2024, successivamente la Regione con determinazione dirigenziale n.11418 del 04/06/2024 ha concesso il contributo per il progetto candidato a valere sul Bando in oggetto. Si è quindi attivata la procedura per l'individuazione del professionista da incaricare per la progettazione esecutiva tramite il portale SATER – Intercenter della Regione Emilia Romagna ed affidato il servizio per la redazione di tale livello di progettazione e per la direzione dei lavori. Si è poi provveduto alla stipula del contratto con il professionista/studio incaricato, stipula preceduta da tutte le verifiche e produzione di documentazione necessarie. Il progettista incaricato, su precise indicazione del servizio e del Direttore, ha provveduto all'elaborazione del progetto esecutivo che è stato approvato e trasmesso alla Regione Emilia Romagna. E da segnalare che in sede di progettazione esecutiva è stata stralciata la parte di acquisizione dei aree è il corrispondente importo è stata utilizzato per l'esecuzione di ulteriori lavori sulle aree già a disposizione. E' stato poi concluso l'iter autorizzativo dell'intervento. Successivamente nell'anno di riferimento sono state espletate le procedure di scelta del contraente in collaborazione con il comune di Reggio Emilia che ha agito in veste di CUC in dipendenza dell'accordo operativo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 per la realizzazione del progetto di che trattasi, ed individuata la ditta esecutrice i lavori. Si è poi provveduto alla stipula del contratto con l'impresa incaricata per la realizzazione dei lavori, stipula precedute da tutte le verifiche e produzione di documentazione necessarie. E' stata disposta le consegne dei lavori è appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno si inizieranno i lavori/servizi. L'iter realizzativo dell'intervento iniziato nel 2025 avrà termine ultimo per la rendicontazione indicativamente il 31/12/2026. (*) Acquisto terreni non previsto dal progetto esecutivo.	
Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (rendiconto fine anno). % di realizzazione	
100%	
Eventuali annotazioni del responsabile	

Eventuali annotazioni del Nucleo di Valutazione