

VARIAZIONI AGLI OBIETTIVI DEL PIAO 2025

N.	TITOLO OBIETTIVO	TIPOLOGIA	PESO %
4	Miglioramento dell'accessibilità alla Riserva regionale "Cassa di espansione del fiume Secchia" e del Sito Rete Natura 2000 e integrazione della connessione con la Ciclovia del fiume Secchia e il Percorso Natura Secchia		20

Obiettivo di riferimento DUP: 09.02.20, Valerio Fioravanti

FASI	Termine	Realizzato (Si/No)	% Realizz. al 30/06	% Realizz. al 31/12
Approvazione progetto esecutivo dell'opera	Entro 31/03/2025	no	50%	
Affidamento e consegna lavori	Entro 15/05/ 2025	no		
Realizzazione opera	Entro 30/11/2025	no		
Collaudo e rendicontazione alla Regione	Entro 31/12/2025	no		

L'obiettivo ha accumulato un ritardo di 8 mesi che si sono resi necessari per concordare una soluzione tecnica con l'Ufficio territoriale sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia ai fini dell'ottenimento del "nulla osta" idraulico riguardante il ponte sul t. Tresinaro.

La soluzione trovata ha comportato modifiche significative rispetto al Progetto preliminare già approvato.

Inoltre, l'intervento è in continuità con il complessivo progetto di conclusione della Ciclovia Regionale ER 13 (Progetto ECEN 10) per la cui realizzazione si è valutato, con l'amministrazione Comunale di Rubiera, di conferire a tale percorso una maggiore valenza urbanistica di connessione tra il centro cittadino, la Stazione FS, le due importanti corti medioevali esistenti ossia Palazzo Rainusso e Corte Ospitale e l'area fluviale (la R.N. C.E. Secchia e l'omonimo SRN 2000).

Poiché il tracciato ipotizzato è in proprietà privata e i contatti avuti finora, rispetto ad accordi bonari, hanno avuto esito negativo, in accordo con il Comune si è ipotizzato un percorso di approvazione ex Art. 53 della L.R. n. 23/2017 con eventuale esproprio delle aree.

Per le motivazioni di cui sopra entrambi i progetti ossia, PIAP 2024 - ECEN_01 e PIAP 2021 - ECEN_10, potranno essere realizzati il prossimo anno (2026) mantenendo al 2025 l'avvio del procedimento di approvazione.

N.	TITOLO OBIETTIVO	TIPOLOGIA	PESO %
5	Valorizzazione dell'area a est del Comune di Reggio Emilia tramite l'istituzione del Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto "Terre ed Acque dell'Ariosto"		20

Obiettivo di riferimento DUP: 09.02.21, Valerio Fioravanti e Francesco Uccellari

FASI	Termine	Realizzato (Si/No)	% Realizz. al 30/06	% Realizz. al 31/12
------	---------	--------------------	---------------------	---------------------

Ottenimento del parere della Giunta Regionale riguardo l'istituzione del nuovo PNSP	30/4/2025	no	0	
Costituzione e avvio della "Cabina di regia" del PNSP in accordo con il Comune di Reggio Emilia e le associazioni agricole e ambientaliste maggiormente interessate	31/06/2025	si	50	
Definizione delle linee guida per la redazione del Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione del nuovo PNSP	30/09/2025	no	0	
Collegamento tra la realizzazione del Progetto Finanziato dal "Bando per la progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane" POR Fesr e le prime attività legate alla presenza del PNSP	31/12/2025	si	50	

L'obiettivo dell'ottenimento del parere da parte della Giunta regionale entro l'anno 2025 non sembra realizzabile poiché non è stata avviata l'istruttoria tecnica da parte della RER - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna. Tale istruttoria sarà avviata ad ottobre. Poiché il parere della G.R. può avvenire solo dopo l'istruttoria tecnica e previo parere della Commissione Consigliare competente pare irrealistico poter concludere l'iter istitutivo entro l'anno in corso.

Si consideri che il Presidente dell'Ente e il Vice Sindaco di Reggio Emilia hanno personalmente sollecitato l'Assessore regionale nonché il presidente della III Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità rispetto alla conclusione dell'istituzione del PNSP.

Si propone di spostare al 2026 le fasi "Ottenimento del parere della Giunta Regionale riguardo l'istituzione del nuovo PNSP" e "Definizione delle linee guida per la redazione del Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione del nuovo PNSP".

N.	TITOLO OBIETTIVO	TIPOLOGIA	PESO %
5	Investimenti per il sito Unesco "Carsismo e grotte nelle evaporiti dell'Appennino settentrionale"	Strategico / Innovativo	20

Obiettivo di riferimento DUP: 09.05.02, Giuliano Pozzi

FASI	Termine	Realizzato (Si/No)	% Realizz. al 30/06	% Realizz. al 31/12
Attuazione Lotto 1 - Acquisto di aree all'interno del sito Ekcna del Patrimonio Unesco	30/06/2025	si	35	
Attuazione Lotto 2 - Interventi finalizzati a migliorare la riconoscibilità e la fruizione del bene soprattutto in termini di turismo sostenibile.	30/11/2025	si	25	
Chiusura progetto e rendicontazione in Regione	31/12/2025		///	

Le modifiche richieste dal Comune di Albinea hanno comportato una variante al quadro economico che a sua volta ha provocato lo slittamento dei tempi di aggiudicazione degli incarichi per frazionamento e rogito. Tali ritardi mettono a rischio la conclusione entro l'anno in corso.

Si propone di spostare la fase di conclusione e rendicontazione del progetto al primo semestre 2026.

NUOVO OBIETTIVO DA INSERIRE NEL PIAO 2025

N.	TITOLO OBIETTIVO	TIPOLOGIA	PESO %
—	Il nostro fiume, il nostro futuro: percorso partecipativo deliberativo per la revisione della proposta di istituzione del Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto del Fiume Secchia Finanziamento Regionale Bando Partecipazione 2025, linea B processi partecipativi deliberativi		

Obiettivo di riferimento DUP: _____, **Valerio Fioravanti / Francesco Uccellari**

FASI	Termine	Realizzato (Si/No)	% Realizz. al 31/12
Preparazione della documentazione sulle piattaforme web, attivazione del Tavolo di Negoziazione, Survey esplorativa,	Entro 31/10/2025		
Preparazione della documentazione sulle piattaforme web dedicate alla partecipazione; definizione partecipanti al tavolo di negoziazione	Entro 15/10/2025		
Definizione dei questionari per l'attività di survey e della metodologia per la definizione delle liste di somministrazione	Entro 31/10/2025		
Convocazione del Tavolo di Negoziazione per validare la metodologia, il questionario e la definizione delle liste di somministrazione e l'individuazione della composizione del sotto campione rappresentativo	Entro 30/11/ 2025		
Avvio attività di survey	Entro 31/12/2025		
Rendicontazione parziale alla Regione	Entro 31/12/2025		

Con Det. Num. 14580 del 28/07/2025 del responsabile del Settore “Coordinamento delle politiche europee, programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale, partecipazione, cooperazione e valutazione” è stato finanziato il progetto partecipativo deliberativo (Linea B) a valere sul Bando Regionale “Partecipazione 2025” con la seguente valutazione:

“Il percorso riguarda l'istituzione del "paesaggio naturale e seminaturale protetto del fiume secchia (PNSP)" la cui prima proposta del 2018/19 non era stata approvata da tutti i comuni. Rispetto al contesto locale, la primaria adesione di 14 comuni su 16 fa supporre un conflitto locale che però non viene esplicitato, quindi esso non è pienamente apprezzabile ai fini della significatività del tema proposto. Nel design è interessante e ben costruita la fase di divergenza, con l'ottima scelta di avviare una survey su campione demografico con numero elevato di somministrazioni, pari a 700 persone e positiva la call per idee aperta a tutta la popolazione...”

Il percorso partecipativo è di primario interesse della Presidenza e seguito dal responsabile di Gabinetto oltre che dal Responsabile del Settore trattandosi della sperimentazione di nuove forme di democrazia e cittadinanza attiva.